

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЭКОЛОГИЯ


РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель проекта:

увеличить к 31.12.2024 долю населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 91,7 % (в том числе до 100% городского) населения Кировской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

Ответственные участники



Куратор регионального проекта	Котлячков А.А. – заместитель Председателя Правительства Кировской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
Руководитель регионального проекта	Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Администратор регионального проекта	Юркин А.С. – начальник отдела инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П)

Показатели проекта



№	Наименование показателя	Единица измерения	Период, год					
			2020		2021	2022	2023	2024
			план	факт	план	план	план	план
1	Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % (нарастающим итогом)	Процент	86,5	86,3	86,9	87,8	89,1	91,7
2	Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % (нарастающим итогом)	Процент	95,3	95,2	95,9	97	98,8	100
3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим ИТОГОМ, ШТ	Штука	2	0*	-	-	-	-

* С 2021 года данный показатель реализуется в рамках регионального проекта в качестве результата

Объем финансирования



№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					
		2020		2021	2022	2023	2024
		выделено	кассовое исполнение	план	план	план	план
1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	72,76	0,75045	119,4	363,59	438,15	279,23
1.1	федеральный бюджет	33,69	0,7422	0,00	348,22	429,43	273,67
1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	26,07	0,00825	48,8	7,07	8,72	5,56
1.2.1	бюджет Кировской области	25,52	0,0075	48,06	3,52	4,34	2,77
1.2.2	бюджеты муниципальных образований Кировской области	0,55	0,00075	0,74	3,55	4,38	2,79
1.3	внебюджетные источники	13,00	0,00	70,6	8,3	0,00	0,00

Реализуемые мероприятия

В соответствии с региональной программой "Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области" на 2019 - 2024 годы в 2020 году проводились следующие мероприятия:



Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино
Верхошижемского района
Кировской области




Проектирование 6 мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения

Результаты проекта

Объем финансирования объектов, по которым в 2020 году осуществлялась разработка проектной документации

Наименование объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)			
	Разработка проектно-сметной документации		Прогнозная стоимость строительно-монтажных работ	
	всего	в т.ч. областной бюджет	всего	в т.ч. федеральный бюджет
Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района	2000,0	1980,0	30609,2	30000,0
Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района	6460,9	6137,8	78099,6	76545,6
Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района	5357,0	5303,4	56303,4	55182,7
Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района	6932,0	6862,6	84313,0	82635,0
Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны	4950,0	4900,5	102030,4	100000
Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова	За счет внебюджетных источников		239864,7	235092,1
Итого	25699,9	25184,3	591220,3	579455,4

Результаты проекта



Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, начальный этап)

Реализация мероприятия является частью комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района.

Мероприятие планировалось завершить до 10.12.2020. Основные строительно-монтажные работы, предусмотренные проектной документацией, были выполнены. Однако по причине возникновения независимых от администрации и подрядчика обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, срок завершения работ по благоустройству объекта перенесен на 2021 год (муниципальный контракт продлен до 15.06.2021).

Наименование объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)			
	<i>федеральный бюджет</i>	<i>областной бюджет</i>	<i>местный бюджет</i>	<i>ВСЕГО</i>
Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, начальный этап)	33692,0	340,4	34,0	34066,4

Объект в с. Среднеивкино

Процесс строительства резервуаров для воды



Объект в с. Среднеивкино

Построено 3 резервуара - накопителя

