

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами		
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с ТКО	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Албегова А.В., министр охраны окружающей среды Кировской области		
Администратор регионального проекта	Женихова О.В., заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию на территории Кировской области 70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов и 640 тыс. тонн мощностей на территории Кировской области по обработке твердых коммунальных отходов, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 13,8% и обработку до 80%, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к концу 2024 года.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %										
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов на территории Кировской области, %	основной	-	31.12.2018	-	8,5	12,9	13,8	13,8	13,8
2.	Доля выполненных работ по созданию объектов утилизации твердых коммунальных отходов на территории Кировской области, %	дополнительный	-	31.12.2018	-	20,0	53,3	83,3	91,6	100

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.										
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %										
3.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов на территории Кировской области, %	основной	-	31.12.2018	-	50	70	80	80	80
4.	Доля выполненных работ по созданию объектов обработки твердых коммунальных отходов на территории Кировской области, %	дополнительный	-	31.12.2018	1,4	24,4	49,4	66,8	100	-
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %										
5.	Доля импорта оборудования для обработки и	основной	-	31.12.2018	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	утилизации твердых коммунальных отходов на территории Кировской области, %										

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления		
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 60%.		
1.1.	Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	31.12.2023	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 80 %

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 36 %.		
2.1	Введено в промышленную эксплуатацию 70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	31.12.2024	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31.12.2024 составит 13,8 %

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов							
1.1.	Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	12,68	206,78	223,64	155,6	297,6	-	896,3
1.1.1.	федеральный бюджет	0	196,44	212,46	147,8	282,8	-	839,5
1.1.2.	бюджет Кировской области	12,68	10,34	11,18	7,8	14,8	-	56,8
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	коммунальных отходов							
2.1	Введено в промышленную эксплуатацию 70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	0	60,0	100,0	90,0	25,0	25,0	300,0
1.2.1	внебюджетные источники	0	60,0	100,0	90,0	25,0	25,0	300,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		12,68	266,78	323,64	245,6	322,6	25,0	1196,3
федеральный бюджет		0	196,44	212,46	147,8	282,8	0	839,5
бюджет Кировской области		12,68	10,34	11,18	7,8	14,8	0	56,8
внебюджетные источники		0	60,0	100,0	90,0	25,0	25,0	300,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Албегова А.В.	министр охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Женихова О.В.	заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Пономарева М.С.	главный специалист-эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. - министр охраны окружающей среды Кировской области	20
Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов на территории Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Албегова А.В.	министр охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
5.	Участник регионального проекта	Женихова О.В.	заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области	20
6.	Участник регионального проекта	Петухова И.Ю.	начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Пономарева М.С.	главный специалист-эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. - министр охраны окружающей среды Кировской области	20
Введено в промышленную эксплуатацию 70 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов на территории Кировской области					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Албегова А.В.	министр охраны окружающей среды Кировской области	Заместитель Председателя Правительства Кировской области	10
9.	Участник регионального проекта	Женихова О.В.	заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области	20
10.	Участник регионального проекта	Петухова И.Ю.	начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Пономарева М.С.	главный специалист-эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В. - министр охраны окружающей среды Кировской области	20

6. Дополнительная информация

Исполнители регионального проекта	министерство охраны окружающей среды Кировской области
-----------------------------------	--

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.	Введено в промышленную эксплуатацию 640 тыс. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2023	Албегова А.В.	Ввод объектов в эксплуатацию	ВДЛ
1.1.	Создание объекта обработки ТКО в Вятскополянском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2020	Албегова А.В.		К
1.1.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.1.1	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.1.2.1.	Направление заявки в Минприроды России на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2020	01.04.2019	15.04.2019	Пономарева М.С.	Наличие копии заявки	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	году					
1.1.2.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году	-	01.03.2020	Албегова А.В.	Наличие заключенного Соглашения	К
1.1.3.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2020	01.03.2020	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.1.3.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Вятскополянском районе Кировской области	-	01.04.2020	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.1.4.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Вятскополянском районе Кировской области	01.04.2020	31.12.2020	Женихова О.В.	Акты выполненных работ	РП
1.1.4.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Вятскополянском районе Кировской области	-	31.12.2020	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.2.	Приобретение оборудования по обработке ТКО на мусоросортировочный объект в д. Осинцы Слободского района	01.05.2020	31.12.2020	Албегова А.В.	Наличие документов, подтверждающих приобретение	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	Кировской области				оборудования	
1.2.1.1.	Заключен договор на выполнение работ по монтажу оборудования по обработке ТКО на мусоросортировочный объект в д. Осинцы Слободского района Кировской области	-	01.08.2020	Албегова А.В.	Наличие договора	К
1.2.1.2.	Монтаж оборудования	01.08.2020	31.12.2020	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.2.1.	Введен в эксплуатацию объект по обработке ТКО в д. Осинцы Слободского района Кировской области	-	31.12.2020	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.3.	Проведение работы с федеральными органами власти для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году	01.01.2020	01.03.2021	Албегова А.В.	Наличие копии заявки	К
1.3.1.1.	Направление заявки в Минприроды России на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году	01.04.2020	15.04.2020	Пономарева М.С.	Наличие копии заявки	РП
1.3.1	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из	-	01.03.2021	Албегова А.В.	Наличие заключенного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2021 году				Соглашения	
1.4.	Создание объекта обработки ТКО в Нолинском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Албегова А.В.		К
1.4.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.4.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.4.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2021	01.03.2021	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.4.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Нолинском районе Кировской области	-	01.04.2021	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.4.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Нолинском районе Кировской области	01.04.2021	31.12.2021	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.4.3.	Введен в эксплуатацию объект обработке ТКО в Нолинском районе Кировской области	-	31.12.2021	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.5.	Создание объекта обработки ТКО в Кикнурском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Албегова А.В.		К
1.5.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.5.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.5.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2021	01.03.2021	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.5.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Кикнурском районе Кировской области	-	01.04.2021	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.5.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Кикнурском районе Кировской области	01.04.2021	31.12.2021	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.5.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Кикнурском	-	31.12.2021	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	районе Кировской области					
1.6.	Создание объекта обработки ТКО в Шабалинском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Албегова А.В.		К
1.6.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.6.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.6.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2021	01.03.2021	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.6.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Шабалинском районе Кировской области	-	01.04.2021	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.6.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Шабалинском районе Кировской области	01.04.2021	31.12.2021	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.6.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Шабалинском	-	31.12.2021	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	районе Кировской области					
1.7.	Создание объекта обработки ТКО в Слободском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2021	Албегова А.В.		К
1.7.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.7.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.7.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2021	01.03.2021	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.7.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Слободском районе Кировской области	-	01.04.2021	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.7.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Слободском районе Кировской области	01.04.2021	31.12.2021	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.7.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Слободском районе Кировской области	-	31.12.2021	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.8.	Проведение работы с федеральными органами власти для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году	01.01.2021	01.03.2022	Албегова А.В.	Наличие копии заявки	К
1.8.1.1.	Направление заявки в Минприроды России на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году	01.04.2021	15.04.2021	Пономарева М.С.	Наличие копии заявки	РП
1.8.1.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году	-	01.03.2022	Албегова А.В.	Наличие заключенного Соглашения	К
1.9.	Создание объекта обработки ТКО в Зуевском районе Кировской области	01.01.2019	31.12.2022	Албегова А.В.		К
1.9.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2019	01.10.2019	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
					документации	
1.9.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	01.10.2019	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.9.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2022	01.03.2022	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.9.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Зуевском районе Кировской области	-	01.04.2022	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.9.3.1.	Выполнение работ по созданию объекта обработки ТКО в Зуевском районе Кировской области	01.04.2022	31.12.2022	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.9.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Зуевском районе Кировской области		31.12.2022	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.10.	Создание объекта обработки ТКО в Оричевском районе Кировской области	01.01.2020	31.12.2022	Албегова А.В.		К
1.10.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2020	01.10.2020	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.10.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2020	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.10.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2022	01.03.2022	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.10.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Оричевском районе Кировской области	-	01.04.2022	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.10.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Оричевском районе Кировской области	01.04.2022	31.12.2022	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.10.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Оричевском районе Кировской области	-	31.12.2022	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.11.	Создание объекта обработки ТКО в Верхнекамском районе Кировской области	01.01.2020	31.12.2022	Албегова А.В.		К
1.11.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2020	01.10.2020	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.11.1.	Получена положительная экспертиза достоверности	-	10.10.2020	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
	определения сметной стоимости проектной документации					
1.11.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2022	01.03.2022	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.11.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Верхнекамском районе Кировской области	-	01.04.2022	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.11.3.1.	Выполнение строительно- монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Верхнекамском районе Кировской области	01.04.2022	31.12.2022	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.11.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Верхнекамском районе Кировской области	-	31.12.2022	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.12	Проведение работы с федеральными органами власти для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году	01.01.2022	01.03.2023	Албегова А.В.	Наличие копии заявки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.12.1.1.	Направление заявки в Минприроды России на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году	01.04.2022	15.04.2022	Пономарева М.С.	Наличие копии заявки	РП
1.12.1.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году	-	01.03.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного Соглашения	К
1.13.	Создание объекта обработки ТКО в Кирово-Чепецком районе Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Албегова А.В.		К
1.13.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2022	01.10.2022	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.13.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2022	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.13.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2023	01.03.2023	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.13.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Кирово-Чепецком районе Кировской области	-	01.04.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.13.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Кирово-Чепецком районе Кировской области	01.04.2023	31.12.2023	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.13.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Кирово-Чепецком районе Кировской области	-	31.12.2023	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.14.	Создание объекта обработки ТКО в Лузском районе Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Албегова А.В.		К
1.14.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2022	01.10.2022	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.14.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2022	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.14.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2023	01.03.2023	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.14.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Лузском районе Кировской области	-	01.04.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.14.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Лузском районе Кировской области	01.04.2023	31.12.2023	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.14.3	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Лузском районе Кировской области	-	31.12.2023	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.15.	Создание объекта обработки ТКО в Богородском районе Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Албегова А.В.		К
1.15.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2022	01.10.2022	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.15.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2022	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.15.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2023	01.03.2023	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.15.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Богородском районе Кировской области	-	01.04.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.15.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Богородском районе Кировской области	01.04.2023	31.12.2023	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.15.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Богородском районе Кировской области	-	31.12.2023	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.16/	Создание объекта обработки ТКО в Афанасьевском районе Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Албегова А.В.		К
1.16.1.1.	Разработка проектной документации	01.01.2022	01.10.2022	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.16.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2022	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.16.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2023	01.03.2023	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.16.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Афанасьевском районе Кировской области	-	01.04.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.16.3.1	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Афанасьевском районе Кировской области	01.04.2023	31.12.2023	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.16.3.	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Афанасьевском районе Кировской области	-	31.12.2023	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К
1.17	Создание объекта обработки ТКО в Санчурском районе Кировской области	01.01.2022	31.12.2023	Албегова А.В.		К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
1.17.1.1	Разработка проектной документации	01.01.2022	01.10.2022	Женихова О.В.	Наличие комплекта проектной документации	РП
1.17.1.	Получена положительная экспертиза достоверности определения сметной стоимости проектной документации	-	10.10.2022	Албегова А.В.	Наличие экспертизы	К
1.17.2.1.	Проведение конкурсных процедур на определение подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте	01.01.2023	01.03.2023	Женихова О.В.	Наличие заключенного контракта на выполнение работ	РП
1.17.2.	Заключен договор с подрядчиком на строительство объекта обработки ТКО в Санчурском районе Кировской области	-	01.04.2023	Албегова А.В.	Наличие заключенного договора	К
1.17.3.1.	Выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта обработки ТКО в Санчурском районе Кировской области	01.04.2023	31.12.2023	Женихова О.В.	Акт выполненных работ	РП
1.17.3	Введен в эксплуатацию объект обработки ТКО в Санчурском районе Кировской области	-	31.12.2023	Албегова А.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		начало	окончание			
2	Введено в промышленную эксплуатацию 70 тыс.тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов на территории Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Албегова А.В.	Ввод в эксплуатацию объектов по утилизации ТКО	ВДЛ
2.1.1.	Организация взаимодействия предприятий по обработке ТКО и утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	01.01.2020	31.12.2020	Женихова О.В.	Наличие договоров поставки отходов и фракций после обработки ТКО на предприятия по утилизации	РП
2.1.	Начат выпуск продукции из вторичных материальных ресурсов	-	31.12.2021	Албегова А.В.	Наличие новой готовой продукции	К

*ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
 РП – руководитель регионального проекта;
 К – куратор регионального проекта.

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Доля выполненных работ по созданию объектов обработки твердых коммунальных отходов, на территории Кировской области, %						
	$Д \text{ в.р. обр} = \frac{\sum_{\text{общ. инв.}}}{\sum i} * 100\%$	$\sum_{\text{общ. инв.}}$ - общая сумма инвестиций на создание объектов обработки ТКО $\sum i$ - общая сумма инвестиций на создание объектов обработки ТКО за отчетный период (с учетом предшествующе	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Кировская область	Ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		го периода)					
2	Доля выполненных работ по созданию объектов утилизации твердых коммунальных отходов, на территории Кировской области, %						
	$Д \text{ в.р. ут.} = \frac{\sum_{\text{общ. инв.}}}{\sum i} * 100\%$	$\sum_{\text{общ. инв}}$ - общая сумма инвестиций на создание объектов по утилизации ТКО $\sum i$ - общая сумма инвестиций направленная на создание объектов по утилизации ТКО за отчетный период (с учетом предшествующего периода)	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Кировская область	Ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным	