

УТВЕРЖДЕН  
Советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области  
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»**

1. Основные положения

|  |  |                                 |                         |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта                      | Формирование комфортной городской среды  |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта             | Комфортная городская среда   | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                          | Царегородцев А.Г. – заместитель Председателя Правительства Кировской области   |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта                     | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области   |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта                    | Мелехова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, тел. 27-27-36 (доб. 3653), gorsreda.kirov@bk.ru |                                 |                         |
| Связь с государственными программами Кировской области | Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П)  |                                 |                         |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: повысить к концу 2024 года комфортность городской среды, увеличив индекс качества городской среды на 30 процентов; создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

| № п/п   | Наименование показателя, единица измерения  | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|   |   |   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %  |   |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 1   | Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области, усл. единица  | основной                                  | 151              | 30.11.2019 | 154         | 159  | 166  | 174  | 181  | 196  |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц |   |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 2   | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области, единиц, нарастающим итогом | основной                                  | 1                | 31.12.2020 | 0           | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    |

| № п/п  | Наименование показателя, единица измерения   | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|  |  |   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), % |  |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 3  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов на территории Кировской области (индекс качества городской среды – выше 50%), % | основной                                  | 6                | 30.11.2019 | 6           | 11   | 28   | 39   | 50   | 61   |
| Количество городов с благоприятной городской средой, единиц  |  |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 4  | Количество городов с благоприятной городской средой в Кировской области, единиц  | основной                                  | 1                | 01.11.2019 | 1           | 2    | 5    | 7    | 9    | 11   |
| Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %                                    |  |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 5  | Прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году в Кировской области, %                                       | основной                                  | 0                | 01.01.2019 | 2           | 5    | 10   | 15   | 20   | 30   |

| № п/п   | Наименование показателя, единица измерения  | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|   |   |   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), единиц |   |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 6   | Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) на территории Кировской области, единиц (нарастающим итогом) | основной                                  | 98               | 01.01.2019 | 72          | 144  | 216  | 288  | 360  | 432  |
| 7   | Количество благоустроенных дворовых территорий в населенных пунктах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)  | дополнительный                            | 365              | 01.01.2019 | 70          | 142  | 214- | 286  | 358  | 430  |

| № п/п  | Наименование показателя, единица измерения   | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|  |  |   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |  |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 8  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в Кировской области, % | основной                                  | 5                | 01.01.2018 | 9           | 12   | 15   | 20   | 25   | 30   |

| № п/п   | Наименование показателя, единица измерения   | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
|   |  |   | Значение         | Дата       | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  |   |                  |            |             |      |      |      |      |      |
| 9   | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды по Кировской области, % | основной                                  | 0                | 01.01.2019 | 88,2        | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п   | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата  |
|---|---|------------|--|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |   |            |  |
| 1   | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p> |            |  |
| 1.1   | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области   | 31.12.2021 | <p>Реализованы проекты муниципальных образований Кировской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 31.12.2020 – 1 проект; на 31.12.2021 – 2 проекта</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|---|------------|--|
| 2     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий</p> <p>Срок: 01.02.2019.</p>   |            |  |
| 2.1   | <p>Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды</p>  | 01.02.2019 | <p>Нормативно-правовым актом Правительства Кировской области утвержден порядок проведения рейтингового голосования в населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше 20. тыс. человек</p> <p>на 01.02.2019 – 1 нормативно-правовой акт</p> |
| 3     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.</p> <p>Срок: 01.03.2024.</p> |            |  |
| 3.1   | <p>В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и</p>   | 01.03.2024 | <p>Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную</p>   |



| № п/п | Наименование задачи, результата   | Срок       | Характеристика результата  |
|-------|---|------------|--|
|       | определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)   |            | программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий:<br>на 31.12.2019 – 1 документ;<br>на 31.12.2020 – 1 документ;<br>на 31.12.2021 – 1 документ;<br>на 31.12.2022 – 1 документ;<br>на 31.12.2023 – 1 документ;<br>на 31.12.2024 – 1 документ  |
| 4     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): актуализированные государственные программы формирования современной городской среды, содержащей адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии.</p> <p>Срок: 31.03.2024.</p> |            |  |
| 4.1   | Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области  | 31.03.2024 | <p>Утверждено постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»:</p> <p>на 31.12.2019 – 1 нормативный правовой;<br/>на 31.12.2020 – 1 нормативный правовой;<br/>на 31.12.2021 – 1 нормативный правовой;<br/>на 31.12.2022 – 1 нормативный правовой;</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок | Характеристика результата   |
|-------|--|------|---|
|       |  |      | на 31.12.2023 – 1 нормативный правовой;<br>на 31.12.2024 – 1 нормативный правовой |
| 5     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно на территории муниципальных образований будут: улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; проведена цифровизация</p> |      |   |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|--|------------|---|
|       | городского хозяйства (по отдельным направлениям).<br>Срок: 31.12.2024.   |            |   |
| 5.1   | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды | 31.12.2024 | Благоустроено 862 общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области, в том числе иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды (нарастающим итогом):<br>на 31.12.2019 – 142;<br>на 31.12.2020 – 286;<br>на 31.12.2021 – 430;<br>на 31.12.2022 – 574;<br>на 31.12.2023 – 718;<br>на 31.12.2024 – 862 |
| 5.2   | Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области  | 31.05.2020 | На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации проектов по благоустройству:<br>на 31.05.2020 – 1 региональный центр компетенций  |

| № п/п | Наименование задачи, результата  | Срок       | Характеристика результата   |
|-------|--|------------|---|
| 6     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; улучшено качество управления городским хозяйством.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p> |            |   |
| 6.1   | <p>Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)</p>   | 31.12.2024 | <p>Улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании «Город Киров» - участнике ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области». Повышен уровень цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Киров»:<br/>на 31.12.2024 – 1 единица</p> |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Источники финансирования  | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|-------|---|--|------|------|------|------|------|------------------------|
|       |   | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 1     | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах</p> |  |      |      |      |      |      |                        |

| № п/п   | Источники финансирования   | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |                     |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---------|--|--|---------------------|------|------|------|------|------------------------|
|         |  | 2019   | 2020                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
|         | и исторических поселениях  |  |                     |      |      |      |      |                        |
| 1.1     | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области  | 68,00  | 154,23 <sup>1</sup> | -    | -    | -    | -    | 222,23                 |
| 1.1.1   | федеральный бюджет   | 60,00  | 124,49 <sup>1</sup> | -    | -    | -    | -    | 184,49                 |
| 1.1.2   | консолидированный бюджет Кировской области, в том числе  | 5,00   | 21,04 <sup>1</sup>  | -    | -    | -    | -    | 26,04                  |
| 1.1.2.1 | бюджет Кировской области   | 2,50   | 12,27 <sup>1</sup>  | -    | -    | -    | -    | 14,77                  |
| 1.1.2.2 | бюджеты муниципальных образований  | 2,50   | 8,77 <sup>1</sup>   | -    | -    | -    | -    | 11,27                  |
| 1.1.3   | внебюджетные источники   | 3,00   | 8,70 <sup>1</sup>   | -    | -    | -    | -    | 11,70                  |
| 2       | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  |                     |      |      |      |      |                        |

| № п/п | Источники финансирования   | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей)  |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------------|
|       |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |
| 2.1   | Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды  | <i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i> |      |      |      |      |      |                        |
| 3     | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) |   |      |      |      |      |      |                        |
| 3.1   | В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении   | <i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i> |      |      |      |      |      |                        |

| № п/п | Источники финансирования  | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей)  |        |        |        |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|-------|---|---|--------|--------|--------|------|------|------------------------|
|       |   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |                        |
|       | объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)   |   |        |        |        |      |      |                        |
| 4     | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды   |   |        |        |        |      |      |                        |
| 4.1   | Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области  | <i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления Кировской области</i> |        |        |        |      |      |                        |
| 5     | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |   |        |        |        |      |      |                        |
| 5.1   | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),  | 443,50  | 402,93 | 402,80 | 419,80 | 0,00 | 0,00 | 1669,03                |

| № п/п   | Источники финансирования  | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |        |        |        |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---------|---|--|--------|--------|--------|------|------|------------------------|
|         |   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |                        |
|         | общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды |  |        |        |        |      |      |                        |
| 5.1.1   | федеральный бюджет  | 415,20   | 381,62 | 381,60 | 397,90 | 0,00 | 0,00 | 1576,32                |
| 5.1.2   | консолидированный бюджет Кировской области, в том числе   | 25,10  | 18,13  | 18,00  | 18,70  | 0,00 | 0,00 | 79,93                  |
| 5.1.2.1 | бюджет Кировской области  | 4,20   | 3,85   | 3,90   | 4,00   | 0,00 | 0,00 | 15,95                  |
| 5.1.2.2 | бюджеты муниципальных образований   | 20,90  | 14,28  | 14,10  | 14,70  | 0,00 | 0,00 | 63,98                  |
| 5.1.3   | внебюджетные источники  | 3,20   | 3,18   | 3,20   | 3,20   | 0,00 | 0,00 | 12,78                  |
| 5.2     | Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на  | <i>В рамках полномочий КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»</i>      |        |        |        |      |      |                        |



| № п/п   | Источники финансирования  | Объём финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |        |        |        |      |      | Всего<br>(млн. рублей) |
|---|---|--|--------|--------|--------|------|------|------------------------|
|   |   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |                        |
|   | территории Кировской области  |  |        |        |        |      |      |                        |
| 6   | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» |  |        |        |        |      |      |                        |
| 6.1   | Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)   | <i>В рамках выполняемых полномочий администрации города Кирова</i> |        |        |        |      |      |                        |
| Всего по региональному проекту, в том числе:            |   | 511,50   | 557,16 | 402,80 | 419,80 | 0,00 | 0,00 | 1891,26                |
| федеральный бюджет                                      |   | 475,20   | 506,11 | 381,60 | 397,90 | 0,00 | 0,00 | 1760,81                |
| консолидированный бюджет Кировской области, в том числе |   | 30,10  | 39,17  | 18,00  | 18,70  | 0,00 | 0,00 | 105,97                 |
| бюджет Кировской области                                |   | 6,70   | 16,12  | 3,90   | 4,00   | 0,00 | 0,00 | 30,72                  |
| бюджеты муниципальных образований                       |   | 23,40  | 23,05  | 14,10  | 14,70  | 0,00 | 0,00 | 75,25                  |
| внебюджетные источники                                  |   | 6,20   | 11,88  | 3,20   | 3,20   | 0,00 | 0,00 | 24,48                  |

## 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы  | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-----------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|
| 1  | Руководитель проекта        | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 2  | Администратор проекта       | Мелехова Н.В.      | ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30                              |
| Общие организационные мероприятия по проекту |                             |                    |  |  |                                 |
| 3  | Участник проекта            | Мелехова Н.В.      | ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                    | Фамилия, инициалы  | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|---|--|---------------------------------|
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области   |  |                    |   |  |                                 |
| 4   | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                     | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 20                              |
| 5   | Участники проекта                              | Щекотова С.Н.      | и.о. главы муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области | –  | 10                              |
| 6   | Участники проекта                              | Шаталов И.В.       | глава муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области  | –  | 10                              |
| Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |                    |   |  |                                 |
| 7   | Ответственный за достижение результата проекта | Мальков Н.В.       | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                     | Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  | 20                              |

| № п/п  | Роль в региональном проекте                    | Фамилия, инициалы  | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--------------------|---|--|---------------------------------|
| 8  | Участник проекта                               | Логинова Ю.В.      | заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30                              |
| В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) |  |                    |   |  |                                 |
| 9  | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области   | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 10   | Участники проекта                              | –                  | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  | –  | 10                              |

| № п/п  | Роль в региональном проекте                    | Фамилия, инициалы  | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|--------------------|---|--|---------------------------------|
| 11   | Участники проекта                              | Логинова Ю.В.      | заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30                              |
| Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области |  |                    |   |  |                                 |
| 12   | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области   | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 13   | Участники проекта                              | –                  | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  | –  | 10                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                    | Фамилия, инициалы  | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|---|--|---------------------------------|
| 14  | Участник проекта                               | Логинова Ю.В.      | заместитель начальника отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 30                              |
| <p>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды</p> |  |                    |   |  |                                 |
| 15  | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области   | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 16  | Участники проекта                              | –                  | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  | –  | 10                              |

| № п/п   | Роль в региональном проекте                    | Фамилия, инициалы  | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------|
| 17  | Участники проекта                              | Мелехова Н.В.      | ведущий консультант отдела по развитию благоустройства территорий и формированию современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Климентовский В.А. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 20                              |
| Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области   |  |                    |  |  |                                 |
| 18  | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 19  | Участник проекта                               | Краев А.В.         | Директор КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»  | –  | 50                              |
| Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова) |  |                    |  |  |                                 |
| 20  | Ответственный за достижение результата проекта | Климентовский В.А. | заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  | Балдыков А.И. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области                   | 20                              |
| 21  | Участник проекта                               | Осипов Д.В.        | Глава администрации муниципального образования «Город Киров»   | –  | 10                              |

## 6. Дополнительная информация

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Исполнители             | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; главы муниципальных образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»   |
| Пояснения и комментарии | <sup>1</sup> 62,03 млн. рублей - неиспользованный остаток 2019 года: в том числе<br>54,49 млн. рублей – средства федерального бюджета;<br>2,27 млн. рублей – средства областного бюджета;<br>2,27 млн. рублей – средства местного бюджета;<br>3,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников |

---



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального  
проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды  
на территории Кировской области»

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа<br>и характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля <sup>1</sup> |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------------|
|          |   | Начало           | Окончание  |                              |   |                                  |
| 1        | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области | 01.06.2019       | 31.12.2021 | Климентовский В.А.           | Реализованы проекты муниципальных образований Кировской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 31.12.2020 – 1 проект; на 31.12.2021 – 2 проекта                       | ВДЛ                              |
| 1.1.1    | Разработка технического задания на разработку проектной документации  | 01.06.2019       | 10.07.2019 | Малков Н.А.                  | Разработано техническое задание на разработку проектной документации по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области» | РП                               |
| 1.1.2    | Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ   | 10.07.2019       | 22.09.2019 | Малков Н.А.                  | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и  | РП                               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
|       |  |                  |            |                           | благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»   |                               |
| 1.1.3 | Выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области» | 22.09.2019       | 24.10.2019 | Малков Н.А.               | Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»  | РП                            |
| 1.1   | Работы выполнены   | -                | 24.10.2019 | Малков Н.А.               | Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»  | К                             |
| 1.2.1 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации  | 24.10.2019       | 15.11.2019 | Малков Н.А.               | Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации   | РП                            |
| 1.2.2 | Проведение процедуры торгов на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ  | 15.11.2019       | 25.12.2019 | Малков Н.А.               | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области» | РП                            |
| 1.2   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы,   | -                | 25.12.2019 | Малков Н.А.               | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных   | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |  |                               |
|       | необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  |                  |            |                           | работ по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»   |                               |
| 1.3.1 | Проведение строительно-монтажных работ   | 01.05.2020       | 01.11.2020 | Щекотова С.Н.             | Выполнены строительно-монтажные работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»  | РП                            |
| 1.3.2 | Приемка выполненных работ по проекту   | 01.11.2020       | 20.11.2020 | Щекотова С.Н.             | Проведение строительного контроля по результатам выполнения строительно-монтажных работ на проекте «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области» | РП                            |
| 1.3.3 | Представление Советским городским поселением документов на оплату выполненных работ по проекту | 20.11.2020       | 15.12.2020 | Щекотова С.Н.             | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям  | РП                            |
| 1.3   | Работы выполнены   | -                | 15.12.2020 | Щекотова С.Н.             | Завершены и оплачены строительно-монтажные работы по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и благоустройства территории исторической Кукарской слободы в городе Советск Кировской области»                                       | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
| 1.4.1 | Разработка технического задания на разработку проектной документации  | 20.04.2020       | 30.04.2020 | Шаталов И.В.              | Разработано техническое задание на разработку проектной документации по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»  | РП                            |
| 1.4.2 | Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации для выполнения проектных и изыскательских работ         | 01.05.2020       | 25.05.2020 | Шаталов И.В.              | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск» | РП                            |
| 1.4.3 | Выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»   | 26.05.2020       | 25.07.2020 | Шаталов И.В.              | Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»   | РП                            |
| 1.4   | Работы выполнены  | -                | 25.07.2020 | Шаталов И.В.              | Выполнены проектные и изыскательские работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»»  | К                             |
| 1.5.1 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации | 26.07.2020       | 30.07.2020 | Шаталов И.В.              | Разработано техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, проведена проверка проектно-сметной документации                     | РП                            |
| 1.5.2 | Проведение процедуры торгов на определение подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ                 | 30.07.2020       | 31.08.2020 | Шаталов И.В..             | Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»      | РП                            |
| 1.5   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                          | -                | 31.08.2020 | Шаталов И.В.              | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»                                       | К                             |
| 1.6.1 | Проведение строительно-монтажных работ  | 01.09.2020       | 30.11.2020 | Шаталов И.В.              | Выполнены строительно-монтажные работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»  | РП                            |
| 1.6.2 | Приемка выполненных работ по проекту  | 30.11.2020       | 15.12.2020 | Шаталов И.В.              | Проведение строительного контроля по результатам выполнения   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |                           |  |                               |
|       |   |                  |            |                           | строительно-монтажных работ на проекте «ЗАВОДной Омутнинск»  |                               |
| 1.6.3 | Представление Омутнинским городским поселением документов на оплату выполненных работ по проекту  | 15.12.2020       | 31.12.2020 | Шаталов И.В.              | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям  | РП                            |
| 1.6   | Работы выполнены  | -                | 31.12.2020 | Шаталов И.В.              | Завершены и оплачены строительно-монтажные работы по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»  | К                             |
| 2     | Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.01.2019       | 01.02.2019 | Мальков Н.В.              | Нормативно-правовым актом Правительства Кировской области утвержден порядок проведения рейтингового голосования в населенных пунктах Кировской области с численностью населения свыше 20. тыс. человек на 01.02.2019 – 1 нормативно-правовой акт | ВДЛ                           |
| 2.1.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования  | 01.01.2019       | 12.01.2019 | Логинова Ю.В.             | Сформированный проект постановления Правительства Кировской области в соответствии с требованиями НПА Минстроя России  | РП                            |
| 2.1.2 | Согласование проекта постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования  | 12.01.2019       | 31.01.2019 | Логинова Ю.В.             | Проект Постановления Правительства Кировской области о порядке проведения рейтингового голосования согласован со всеми заинтересованными сторонами   | РП                            |
| 2.1   | Документ утвержден (подписан)   | -                | 01.02.2019 | Мальков Н.В.              | Принят нормативно-правовой акт Правительства Кировской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования  | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                         | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                               |
| 3     | В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | 01.01.2019       | 01.03.2024 | Климентовский В.А.                                | Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий<br>на 31.12.2019 – 1 документ;<br>на 31.12.2020 – 1 документ;<br>на 31.12.2021 – 1 документ;<br>на 31.12.2022 – 1 документ;<br>на 31.12.2023 – 1 документ;<br>на 31.12.2024 – 1 документ | ВДЛ                           |
| 3.1.1 | Формирование перечня объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений   | 01.01.2019       | 15.02.2019 | главы муниципальных образований Кировской области | Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений   | РП                            |
| 3.1.2 | Проведение процедуры общественных обсуждений   | 15.02.2019       | 01.03.2019 | главы муниципальных образований Кировской области | На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству   | РП                            |
| 3.1   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | -                | 01.03.2019 | Мальков Н.В.                                      | Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий  | К                             |
| 3.2.1 | Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений  | 01.01.2020       | 15.02.2020 | главы муниципальных образований Кировской области | Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                         | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |   |                               |
| 3.2.2 | Проведение процедуры общественных обсуждений   | 15.02.2020       | 01.03.2020 | главы муниципальных образований Кировской области | На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству  | РП                            |
| 3.2   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                | 01.03.2020 | Мальков Н.В.                                      | Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий | К                             |
| 3.3.1 | Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений                  | 01.01.2021       | 15.02.2021 | главы муниципальных образований Кировской области | Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений  | РП                            |
| 3.3.2 | Проведение процедуры общественных обсуждений   | 15.02.2021       | 01.03.2021 | главы муниципальных образований Кировской области | На территории муниципальных образований проведены общественные обсуждения, отобраны объекты подлежащие благоустройству  | РП                            |
| 3.3   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | -                | 01.03.2021 | Мелехова Н.В.                                     | Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий | К                             |
| 3.4.1 | Формирование перечней объектов для вынесения на процедуру общественных обсуждений                  | 01.01.2022       | 15.02.2022 | главы муниципальных образований Кировской области | Сформированы перечни общественных пространств для проведения общественных обсуждений  | РП                            |
| 3.4.2 | Проведение процедуры общественных обсуждений   | 15.02.2022       | 01.03.2022 | главы муниципальных образований                   | На территории муниципальных образований проведены общественные  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                             | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |   |                               |
|       |  |                  |            | образований Кировской области                         | обсуждения, отобранные объекты подлежащие благоустройству   |                               |
| 3.4   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                       | -                | 01.03.2022 | Мелехова Н.В.   | Сформирован перечень территорий, подлежащих включению в государственную программу (муниципальные программы) формирования современной городской среды с целью последующего благоустройства этих территорий   | К                             |
| 4     | Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской области         | 01.01.2019       | 31.03.2024 | Климентовский В.А.                                    | Утверждено постановление Правительства Кировской области о внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»<br>на 31.12.2019 – 1 нормативный правовой акт;<br>на 31.12.2020 – 1 нормативный правовой акт;<br>на 31.12.2021 – 1 нормативный правовой акт;<br>на 31.12.2022 – 1 нормативный правовой акт;<br>на 31.12.2023 – 1 нормативный правовой акт<br>на 31.12.2024 – 1 нормативный правовой акт | ВДЛ                           |
| 4.1.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование | 01.01.2019       | 05.03.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств | Разработаны проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской   | РП                            |



| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|--|--|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |  |                               |
|       | комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы  |                  |            | субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды   | среды  |                               |
| 4.1.2 | Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы | 05.03.2019       | 15.03.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Нормативно-правовые акты муниципальных образований об актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды согласованы с заинтересованными лицами                                    | РП                            |
| 4.1   | Акт утвержден (подписан)  | -                | 15.03.2019 | Логинова Ю.В.  | Утверждены актуализированные муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды   | К                             |
| 4.2.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы                 | 01.01.2019       | 15.02.2019 | Логинова Ю.В.  | Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы | РП                            |
| 4.2.2 | Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы  | 15.02.2019       | 31.03.2019 | Логинова Ю.В.  | Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |  |                               |
|       | «Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы   |                  |            |                           | комфортной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы   |                               |
| 4.2   | Акт утвержден (подписан)   | -                | 31.03.2019 | Логинова Ю.В.             | Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы» | К                             |
| 4.3.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»                 | 01.01.2020       | 15.02.2020 | Логинова Ю.В.             | Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | РП                            |
| 4.3.2 | Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» | 15.02.2020       | 31.03.2020 | Логинова Ю.В.             | Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | РП                            |
| 4.3   | Акт утвержден (подписан)   | -                | 31.03.2020 | Логинова Ю.В.             | Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении   | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |  |                               |
|       |  |                  |            |                           | государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  |                               |
| 4.4.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»                 | 01.01.2021       | 15.02.2021 | Логинова Ю.В.             | Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | РП                            |
| 4.4.2 | Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» | 15.02.2021       | 31.03.2021 | Логинова Ю.В.             | Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | РП                            |
| 4.4   | Акт утвержден (подписан)   | -                | 31.03.2021 | Логинова Ю.В.             | Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» | К                             |
| 4.5.1 | Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»                 | 01.01.2022       | 15.02.2022 | Логинова Ю.В.             | Разработан проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
| 4.5.2 | Согласование и утверждение проекта постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»   | 15.02.2022       | 31.03.2022 | Логинова Ю.В.             | Согласован проект постановления Правительства Кировской области об актуализации государственной программы «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»   | РП                            |
| 4.5   | Акт утвержден (подписан)   | -                | 31.03.2022 | Логинова Ю.В.             | Подписано Постановление Правительства Кировской области «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  | К                             |
| 5     | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Климентовский В.А.        | Благоустроено 862 общественных территории (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области, в том числе иные мероприятия, предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской среды (нарастающим итогом):<br>на 31.12.2019 – 142 мероприятия;<br>на 31.12.2020 – 286 мероприятий;<br>на 31.12.2021 – 430 мероприятий;<br>на 31.12.2022 – 574 мероприятий;<br>на 31.12.2023 – 718 мероприятий;<br>на 31.12.2024 – 862 мероприятий | ВДЛ                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|--|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |  |                               |
| 5.1.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | 01.01.2019       | 10.04.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | РП                            |
| 5.1.2 | Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству  | 10.04.2019       | 15.06.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств   | РП                            |
| 5.1   | Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки  | -                | 01.07.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды  | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |   |                               |
| 5.2.1 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств   | 01.07.2019       | 30.11.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы   | РП                            |
| 5.2.2 | Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | 10.07.2019       | 10.12.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям   | РП                            |
| 5.2   | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | -                | 31.12.2019 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Работы, услуги, товары по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств приняты и оплачены. Акт о приемке выполненных работ, услуг; товарная накладная | К                             |
| 5.3.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение   | 01.01.2020       | 10.04.2020 | главы муниципальных  | Разработана проектно-сметная документация и проведена   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |   |                               |
|       | государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств |                  |            | образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды                     | государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств  |                               |
| 5.3.2 | Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству  | 10.04.2020       | 15.06.2020 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств                          | РП                            |
| 5.3   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | -                | 01.07.2020 | Мелехова Н.В.  | Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды | К                             |
| 5.4.1 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств  | 01.07.2020       | 30.11.2020 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной                 | Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|--|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |  |                               |
|       |  |                  |            | городской среды  |  |                               |
| 5.4.2 | Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств  | 10.07.2020       | 10.12.2020 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям  | РП                            |
| 5.4   | Услуга оказана (работы выполнены)  | -                | 31.12.2020 | Мелехова Н.В.  | Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств выполнены и оплачены  | К                             |
| 5.5.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | 01.01.2021       | 10.04.2021 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | РП                            |
| 5.5.2 | Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству  | 10.04.2021       | 15.06.2021 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию                             | Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств   | РП                            |



| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |   |                               |
|       |   |                  |            | современной городской среды  |   |                               |
| 5.5   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  | -                | 01.07.2021 | Мелехова Н.В.  | Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды | К                             |
| 5.6.1 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств   | 01.07.2021       | 30.11.2021 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы   | РП                            |
| 5.6.2 | Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | 10.07.2021       | 10.12.2021 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям   | РП                            |
| 5.6   | Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 31.12.2021 | Мелехова Н.В.  | Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств выполнены и оплачены   | К                             |
| 5.7.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение   | 01.01.2022       | 10.04.2022 | главы муниципальных  | Разработана проектно-сметная документация и проведена   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |  |   |                               |
|       | государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств |                  |            | образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды                     | государственная экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств  |                               |
| 5.7.2 | Определение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству  | 10.04.2022       | 15.06.2022 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств                          | РП                            |
| 5.7   | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | -                | 01.07.2022 | Мелехова Н.В.  | Заключены муниципальные контракты на выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской среды | К                             |
| 5.8.1 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств  | 01.07.2022       | 30.11.2022 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной                 | Подписаны акты-приемки выполненных работ после устранения замечаний строительного контроля и экспертизы   | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
|       |   | Начало           | Окончание  |  |   |                               |
|       |   |                  |            | городской среды  |   |                               |
| 5.8.2 | Представление муниципальными образованиями документов на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств | 10.07.2022       | 10.12.2022 | главы муниципальных образований – получателей средств субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Произведена оплата выполненных работ подрядным организациям   | РП                            |
| 5.8   | Услуга оказана (работы выполнены)   | -                | 31.12.2022 | Мелехова Н.В.  | Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств выполнены и оплачены   | К                             |
| 6     | Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области   | 01.01.2019       | 31.05.2020 | Климентовский В.А.   | На базе организации, подведомственной министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области создан региональный центр компетенций для координации работы муниципальных образований в ходе подготовки и реализации проектов по благоустройству, повышение качества проектов по благоустройству, решение вопросов цифровизации городского хозяйства | ВДЛ                           |
| 6.1.1 | Определение организационно-правовой формы и основных направлений деятельности регионального центра компетенций по вопросам городской среды          | 01.01.2019       | 31.01.2020 | Климентовский В.А.   | Определение организационно-правовой формы и основных направлений деятельности регионального центра компетенций по вопросам городской среды. Внесены изменения в штатное расписание и  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
|       |  |                  |            |                           | положение о деятельности подведомственной организации   |                               |
| 6.1.2 | Утверждение плана работы РЦК на календарный год  | 31.01.2020       | 28.02.2020 | Климентовский В.А.        | Разработан и утвержден план мероприятий в рамках деятельности регионального центра компетенций  | РП                            |
| 6.1   | Обеспечена организация деятельности структурного подразделения   | -                | 28.02.2020 | Климентовский В.А.        | Определены направления деятельности регионального центра компетенций и осуществляется деятельность в рамках обозначенных функций  | К                             |
| 7     | Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» (реализуется администрацией города Кирова)                                    | 31.03.2019       | 31.12.2024 | Климентовский В.А.        | Улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании «Город Киров» - участнике ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»                                 | ВДЛ                           |
| 7.1.1 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта   | 31.03.2019       | 30.04.2019 | Шульгин И.В.              | Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | РП                            |
| 7.1.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | 30.04.2019       | 30.07.2019 | Шульгин И.В.              | Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства  | РП                            |
| 7.1.3 | Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского  | 30.07.2019       | 31.12.2019 | Шульгин И.В.              | Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
|       | хозяйства на территории Кировской области»   |                  |            |                           | хозяйства   |                               |
| 7.1   | Работы выполнены   | -                | 31.12.2019 | Шульгин И.В.              | На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»  | К                             |
| 7.2.1 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта   | 01.01.2020       | 30.04.2020 | Плехов Г.И.               | Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | РП                            |
| 7.2.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | 30.04.2020       | 30.07.2020 | Осипов Д.В.               | Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства  | РП                            |
| 7.2.3 | Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»   | 30.07.2020       | 31.12.2020 | Осипов Д.В.               | Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства  | РП                            |
| 7.2   | Услуга оказана (работы выполнены)  | -                | 31.12.2020 | Мелехова Н.В.             | На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»  | К                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |   |                               |
| 7.3.1 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта   | 01.01.2021       | 30.04.2021 | Осипов Д.В.               | Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | РП                            |
| 7.3.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | 30.04.2021       | 30.07.2021 | Осипов Д.В.               | Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства  | РП                            |
| 7.3.3 | Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»   | 30.07.2021       | 31.12.2021 | Осипов Д.В.               | Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства  | РП                            |
| 7.3   | Услуга оказана (работы выполнены)  | -                | 31.12.2021 | Мелехова Н.В.             | На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город»  | К                             |
| 7.4.1 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации мероприятий проекта   | 01.01.2022       | 30.04.2022 | Осипов Д.В.               | Разработана и утверждена дорожная карта реализации мероприятий проекта перечня мероприятий на текущий год реализации ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» | РП                            |
| 7.4.2 | Заключение контрактов на выполнение работ по цифровизации  | 30.04.2022       | 30.07.2022 | Осипов Д.В.               | Заключены контракты на выполнение работ по цифровизации городского  | РП                            |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля <sup>1</sup> |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |  |                               |
|       | городского хозяйства в городах – участниках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» |                  |            |                           | хозяйства  |                               |
| 7.4.3 | Завершение работ в рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области»                   | 30.07.2022       | 31.12.2022 | Осипов Д.В.               | Подписаны акты приемки выполненных работ. Оплачены работы по цифровизации городского хозяйства   | РП                            |
| 7.4   | Услуга оказана (работы выполнены)  | -                | 31.12.2022 | Мелехова Н.В.             | На территории муниципальных образований - участников ведомственного проекта «Умный город» внедрены цифровые технологии в рамках ведомственного проекта «Умный город» | К                             |

<sup>1</sup> ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП - руководитель регионального проекта

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального  
проекта

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»**

| № п/п | Методика расчета  | Базовые показатели | Источник данных          | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|-------|---|--------------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|       | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.                                       |                    |                          |   |                                  |                          |                           |
| 1     | Показатель определяется путем суммирования количества благоустроенных дворовых территорий |                    | ведомственная отчетность | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Кировская область                | март<br>(за год)         |                           |