П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области				
Краткое наименование регионального проекта	Сокращение непригодного для проживания жилья		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Жердев А.А.		заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Саитгараева М.А.		Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Лапин Н.В.		главный специалист-эксперт		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем"		
		Направление (подпрограмма)	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	0,0000	2017	0,0000	0,1200	0,9200	2,0400	2,8400	6,6600	6,6600	-	-	АИС "Реформа ЖКХ"
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	0,0000	2017	0,0000	2,0200	16,3400	36,5200	50,8200	119,5900	119,5900	-	-	АИС "Реформа ЖКХ"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча человек	3,2050	3,2130	3,2220	3,2560	3,2640	3,2970	3,3150	3,3260	3,3610	3,3830	3,4090	6,6600
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	ФП	Тысяча квадратных метров	52,8165	53,0040	53,3220	53,9240	54,0340	54,3740	54,7320	54,9860	55,8430	56,3100	56,7280	119,5900

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.															
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	0,0000	2017	-	2,0200	16,3400	36,5200	50,8200	119,5900	119,5900	-	-	К концу 2023 года планируется осуществить переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 119,59 тыс. кв. метров, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.2	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	-	-	-	2019	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	Принято постановление Правительства Кировской области «Об областной адресной программе «Переселение граждан,	Принятие нормативного правового (правового) акта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы»	
1.3	Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Соглашение, заключенное Фондом ЖКХ с Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	496 068,69	422 722,50	1 090 631,38	3 860 141,15	2 074 093,39	0,00	7 943 657,11
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	496 068,69	422 722,50	1 090 631,38	3 860 141,15	2 074 093,39	0,00	7 943 657,11
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	495 572,65	421 989,00	1 087 084,20	3 679 626,58	2 072 019,30	0,00	7 756 291,73
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	495 572,65	421 989,00	1 087 084,20	3 679 626,58	2 072 019,30	0,00	7 756 291,73
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	495 572,65	421 989,00	1 087 084,20	3 679 626,58	2 072 019,30	0,00	7 756 291,73
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	496 068,69	422 722,50	1 090 631,38	3 860 141,15	2 074 093,39	0,00	7 943 657,11
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		496 068,69	422 722,50	1 090 631,38	3 860 141,15	2 074 093,39	0,00	7 943 657,11
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		496 068,69	422 722,50	1 090 631,38	3 860 141,15	2 074 093,39	0,00	7 943 657,11
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	6 150,00	16 545,00	36 270,00	39 850,00	50 950,00	62 700,00	71 000,00	99 050,00	114 350,00	128 050,00	2 072 019,30
ИТОГО:		0,00	6 150,00	16 545,00	36 270,00	39 850,00	50 950,00	62 700,00	71 000,00	99 050,00	114 350,00	128 050,00	2 072 019,30

7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство строительства Кировской области, органы местного самоуправления
В соответствии с доп. соглашением от 20.01.2022 года № 069-2019-F30033-1/2 значение показателей и результата 2021 года изменены: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилфонда - 2,44 тыс. человек; Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилфонда - 43,62 тыс. кв м.В соответствии с доп. соглашением от 15.12.2022 года № 069-2019-F30033-1/3 значение показателей и результата 2022 года изменены: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилфонда - 2,84 тыс. человек; Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилфонда - 50,82 тыс. кв м.
В разделе 5. Финансовое обеспечение регионального проекта в 2020 году - 104,83 млн. рублей неиспользованный остаток 2019 года, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 103,48 млн. рублей; средства бюджета Кировской области – 0,94 млн. рублей; бюджеты муниципальных образований – 0,41 млн. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сокращение непригодного для проживания жилья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	К концу 2023 года планируется осуществить переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 119,59 тыс. кв. метров, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017.	Да	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (г. Киров, ул. Курская)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование многоквартирного дома (пгт Верхошижемье)"	-	19.03.2021	09	11	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование многоквартирного дома	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование многоквартирного дома (пгт Арбаж)"	-	26.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование многоквартирного дома	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (г. Зуевка)"	-	26.03.2021	11	13	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (п. Косино)"	-	26.03.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	01.04.2021	13	16	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Муниципальными образованиями по результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья"	-	01.04.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (г. Киров, мкр Лянгасово)"	-	05.04.2021	14	23	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (г. Киров, Ленинский район)"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Киров, ул. Курская)"	-	30.04.2021	09	30	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (пгт Арбаж)"	-	15.05.2021	11	27	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (пгт Верхошижемье)"	-	15.05.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Зуевка)"	-	17.05.2021	12	33	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (п. Косино)"	-	17.05.2021	13	34	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Киров, мкр Лянгасово)", значение: 0.0000	-	01.06.2021	16	44	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (г. Киров, Ленинский район)"	-	01.06.2021	23	27	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Муниципальными образованиями по результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья"	-	01.07.2021	24	19	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома (пгт Верхошижемье)"	-	15.07.2021	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома (пгт Арбаж)", значение: 0.0000	-	15.07.2021	19	26	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Муниципальными образованиями по результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья"	-	01.10.2021	27	29	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (пгт Вахруши)", значение: 0.0000	-	01.10.2021	14	48	Саитгараева М.А.	Справка КС-2 и КС-3	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (г. Киров, ул. Курская)"	-	05.10.2021	18	36	Ворожцов В.Н.	Справка КС-2 и КС-3	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (пгт Опарино)"	-	10.10.2021	14	35	Ворожцов В.Н.	Справка КС-2 и КС-3	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (пгт Вахруши)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	34	36	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (г. Зуевка)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	21	37	Ворожцов В.Н.	Справка КС-2 и КС-3	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (п. Косино)", значение: 0.0000	-	15.10.2021	22	38	Саитгараева М.А.	Справка КС-2 и КС-3	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (пгт Опарино)"	-	17.10.2021	31	41	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (г. Киров, ул. Курская)"	-	30.10.2021	30	40	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (г. Зуевка)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	33	42	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (п. Косино)", значение: 0.0000	-	01.11.2021	34	43	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (пгт Вахруши)", значение: 0.0000	-	10.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	40	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (г. Киров, ул. Курская)"	-	10.11.2021	36	54	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (пгт	-	10.11.2021	35	50	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Опарино)"						государственный реестр		
1.1.34	Контрольная точка " Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (г. Зуевка)", значение: 0.0000	-	15.11.2021	37	43	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (п. Косино)", значение: 0.0000	-	15.11.2021	38	53	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (г. Киров, мкр Лянгасово)", значение: 0.0000	-	05.12.2021	23	46	Саитгараева М.А.	Справка КС-2 и К-3	-	-
1.1.37	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (г. Киров, Ленинский район)", значение: 0.0000	-	05.12.2021	43	44	Ворожцов В.Н.	Справка КС-2 и К-3	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (г. Киров, мкр Лянгасово)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	44	56	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (г. Киров, Ленинский район)"	-	15.12.2021	45	44	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.40	Контрольная точка "Произведена выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставлены субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	49	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа В соответствии с заключенными соглашениями собственникам жилых помещений произведена выплата за изымаемые жилые помещение, расположенные в аварийных домах	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Муниципальными образованиями по результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья", значение: 0.0000	-	30.12.2021	48	46	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	-	-
1.1.42	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (пгт Опарино)"	-	30.12.2021	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.43	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (пгт Вахруши)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	50	52	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-
1.1.44	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (г. Зуевка)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	51	53	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-
1.1.45	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (п. Косино)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (г. Киров, ул. Курская)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.1.47	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома (пгт Верхошижемье)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проектирование и строительство многоквартирного дома	-	-
1.1.48	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (г. Киров, мкр Лянгасово)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	46	57	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.49	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (г. Киров, мкр Лянгасово)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.50	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (г. Киров, Ленинский район)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	57	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ворожцов В.Н.	Прочий тип документа Запись о праве на недвижимое имущество внесена в Единый государственный реестр	-	-
1.1.51	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (г. Киров, Ленинский район)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-
1.1.52	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2022 году	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	22	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении в 2022 году субсидий из областного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует			бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		
1.1.53	Контрольная точка "Муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов.", значение: 0.0000	-	31.03.2022	09	11	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов	-	-
1.1.54	Контрольная точка "Муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и заключены соглашения об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	12	Саитгараева М.А.	Справка Информация о заключенных муниципальных контрактах на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и соглашениях об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.	-	-
1.1.55	Контрольная точка "Муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Саитгараева М.А.	Справка Информация о заключенных муниципальных контрактах на приобретение жилых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и заключены соглашения об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		помещений на вторичном рынке жилья и соглашениях об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.		
1.1.56	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (пгт Арбаж)", значение: 0.0000, Штука	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Справки КС-2 и КС-3	-	-
1.1.57	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (пгт Верхошижемье)", значение: 0.0000, Штука	-	20.09.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Справки КС-2 и КС-3	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.58	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (пгт Арбаж)", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.59	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (пгт Верхошижемье)", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.1.60	Контрольная точка "Муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и заключены соглашения об	-	01.10.2022	16	20	Саитгараева М.А.	Справка Информация о заключенных муниципальных контрактах на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и соглашениях об изъятии жилых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.", значение: 0.0000						помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.		
1.1.61	Контрольная точка "Мониторинг выполнения работ по строительству ливневой канализации (г. Киров) ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Отчет Информация о технической готовности объекта	-	-
1.1.62	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (ливневая канализация г. Киров)."	-	09.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Симаков В.Н.	Акт Акт законченного строительством объекта (форма КС-11)	-	-
1.1.63	Контрольная точка "Муниципальными	-	30.12.2022	09	Взаимосвязь с	Саитгараева М.А.	Справка Информация о заключенных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиями заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и заключены соглашения об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		муниципальных контрактах на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и соглашениях об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение.		
1.1.64	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (пгт Арбаж)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-
1.1.65	Контрольная точка "Заключены договоры социального найма, заключены и зарегистрированы договоры мены (пгт Верхошижемье)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Договоры социального найма, договоры мены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.66	Контрольная точка "Разработан и утвержден план мероприятий ("дорожная карта") областной адресной программы"	-	15.02.2023	14	15	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа План мероприятий ("дорожная карта") областной адресной программы	-	-
1.1.67	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидий из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа информационная справка о заключении соглашений	-	-
1.1.68	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение."	-	05.04.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа информационная справка о заключении муниципальных контрактов и соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.69	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов"	-	05.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов	-	-
1.1.70	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение."	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа информационная справка о заключении муниципальных контрактов и соглашений	-	-
1.1.71	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов"	-	05.07.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.72	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение."	-	05.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа информационная справка о заключении муниципальных контрактов и соглашений	-	-
1.1.73	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов"	-	05.10.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов	-	-
1.1.74	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	18	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа информационная справка о заключении муниципальных контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение."			атами и контрольными точкам и отсутствует			и соглашений		
1.1.75	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Саитгараева М.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по проектированию и строительству многоквартирных домов	-	-
1.2	Результат "Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	01.01.2019	30.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бондарчук Р.А.	Принято постановление Правительства Кировской области «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы»	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Принято постановление Правительства Кировской области «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области на 2019 – 2024 годы»"	-	30.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Саитгараева М.А.	Принято постановление Правительства Кировской области	-	-
1.3	Результат "Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2019	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бондарчук Р.А.	Соглашение, заключенное Фондом ЖКХ с Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью о финансовой поддержке на расселение АЖФ (с учетом сроков утверждения региональной программы	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Саитгараева М.А.	Соглашение, заключенное Фондом ЖКХ с Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расселения)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сокращение непригодного для проживания жилья

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)											
Вятскополянский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0460	0,1290	0,1290	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2320	0,3620	0,3620	-	-
Орловский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0430	0,0860	0,0860	-	-
Свечинский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0430	0,0430	0,0430	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0800	0,1300	0,1300	-	-
Слободской муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2120	0,2120	0,2120	-	-
Оричевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1840	0,1840	0,1840	-	-
Опаринский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0440	0,0440	0,0440	-	-
Мурашинский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0490	0,0490	0,0490	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0570	0,0570	0,0570	-	-
Кильмезский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	0,0020	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Зуевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2220	0,3460	0,3460	-	-
город Слободской	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0480	0,0480	0,0480	-	-
город Кирово-Чепецк	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,2720	0,2720	-	-
город Вятские Поляны	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1300	0,1300	0,1300	-	-
Арбажский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0260	0,0260	0,0260	-	-
Лузский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,0160	0,0160	-	-
Подосиновский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0190	0,0190	0,0190	-	-
город Котельнич	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1300	0,1300	0,1300	-	-
Нагорский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0090	0,0090	0,0090	-	-
Тужинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	0,0050	-	-
Афанасьевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170	0,0170	0,0170	-	-
город Киров	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,9680	4,0360	4,0360	-	-
Уржумский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0490	0,1310	0,1310	-	-
Белохолуницкий муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0250	0,0250	0,0250	-	-
Верхнекамский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0760	0,0760	0,0760	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0760	0,0760	0,0760	-	-
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)											
Опаринский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1754	1,1754	1,1754	-	-
Оричевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,1332	3,1332	3,1332	-	-
Орловский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,8446	1,5407	1,5407	-	-
Свечинский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7061	0,7061	0,7061	-	-
Вятскополянский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,8644	2,3011	2,3011	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8936	5,3555	5,3555	-	-
Нагорский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1901	0,1901	0,1901	-	-
Лузский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2666	0,2666	0,2666	-	-
город Кирово-Чепецк	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0617	5,6033	5,6033	-	-
Мурашинский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,9134	0,9134	0,9134	-	-
Подосиновский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3693	0,3693	0,3693	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2480	1,2480	1,2480	-	-
Белохолуницкий муниципальный	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5049	0,5049	0,5049	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
район											
Зуевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	5,3556	7,6582	7,6582	-	-
город Слободской	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7224	0,7224	0,7224	-	-
город Котельнич	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3074	2,3074	2,3074	-	-
город Вятские Поляны	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3502	1,3502	1,3502	-	-
Верхнекамский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2225	1,2225	1,2225	-	-
город Киров	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	52,8670	73,0377	73,0377	-	-
Слободской муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	3,8468	3,8468	3,8468	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2906	2,1658	2,1658	-	-
Тужинский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1561	0,1561	0,1561	-	-
Уржумский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6962	1,5144	1,5144	-	-
Арбажский	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5085	0,5085	0,5085	-	-
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,3632	1,3632	1,3632	-	-
Кильмезский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0382	0,0382	0,0382	-	-
Афанасьевский муниципальный район	0,00	2017	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3140	0,3140	0,3140	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Сокращение непригодного для проживания жилья

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	2,02	16,34	36,52	50,82	119,59	119,59	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	86,21	119,51	119,51	-	-
Афанасьевский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,31	0,31	0,31	-	-
Арбажский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,51	0,51	0,51	-	-
Свечинский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,71	0,71	0,71	-	-
Нагорский муниципальный район	Тысяча	0	2017	-	-	-	-	0,19	0,19	0,19	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	квадратных метров											
Лузский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,27	0,27	0,27	-	-
город Котельнич	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	2,31	2,31	2,31	-	-
Кильмезский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-
Зуевский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	5,36	7,66	7,66	-	-
Уржумский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,70	1,51	1,51	-	-
город Слободской	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-
Верхошижемский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,36	1,36	1,36	-	-
город Киров	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	52,87	73,04	73,04	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тужинский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,16	0,16	0,16	-	-
Омутнинский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	3,89	5,36	5,36	-	-
город Кирово-Чепецк	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,06	5,60	5,60	-	-
Оричевский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	3,13	3,13	3,13	-	-
Орловский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,84	1,54	1,54	-	-
Слободской муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	3,85	3,85	3,85	-	-
Кирово-Чепецкий муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,25	1,25	1,25	-	-
Советский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,29	2,17	2,17	-	-
Вятскополянский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,86	2,30	2,30	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белохолуницкий муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-	-
Мурашинский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,91	0,91	0,91	-	-
Подосиновский муниципальный район	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	0,37	0,37	0,37	-	-
Опаринский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,18	1,18	1,18	-	-
город Вятские Поляны	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,35	1,35	1,35	-	-
Верхнекамский	Тысяча квадратных метров	0	2017	-	-	-	-	1,22	1,22	1,22	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Саитгараева М. А.	Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В. А.	15
2	Администратор регионального проекта	Лапин Н. В.	главный специалист-эксперт	-	15
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Саитгараева М. А.	Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В. А.	30
4	Участник регионального проекта	Саитгараева М. А.	Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В. А.	30
5	Участник регионального проекта	Симаков В. Н.	Глава администрации города Кирова	-	1
Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2025 годы					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бондарчук Р. А.	Министр строительства Кировской области	-	0
7	Участник регионального проекта	Саитгараева М. А.	Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В. А.	30
Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда					
8	Ответственный за достижение	Бондарчук Р. А.	Министр строительства	-	0

	результата регионального проекта		Кировской области		
9	Участник регионального проекта	Саитгараева М. А.	Заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Климентовский В. А.	30