

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Видякина Е.Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Минчаков Д.С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие здравоохранения"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,3800	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4500	6,5500	6,7300	-	-	-	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	40,8700	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,1000	39,4000	38,4000	-	-	-	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	28,8000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,4000	22,0000	21,9000	-	-	-	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,5000	45,0000	50,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,420 0	0,840 0	1,260 0	1,680 0	2,110 0	2,530 0	2,960 0	3,390 0	3,830 0	4,260 0	4,700 0	6,5500
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	45,10 00	45,10 00	44,70 00	44,70 00	44,40 00	44,40 00	44,20 00	44,20 00	44,40 00	44,40 00	44,60 00	39,4000
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	21,70 00	21,70 00	21,70 00	21,70 00	21,70 00	21,10 00	20,00 00	18,20 00	15,20 00	13,10 00	12,10 00	22,0000
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	42,00 00	43,00 00	44,00 00	44,00 00	45,00 00	46,00 00	46,00 00	46,00 00	47,00 00	47,00 00	47,00 00	45,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	теплотрасса горячего водоснабжения длиной 42,1 метра до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к зданию строящейся поликлиники.	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0 000	3,0 000	4,0 000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевоеор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В 2023 году реализовано строительство трёх объектов:1. поликлиника на 200 посещений в смену в г. Нолинск Кировской области Кировское областное	ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нолинская центральная районная больница" 2. детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева". 3. поликлиника на 200 посещений в смену в пгт		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Кильмезь Кировской области Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница" В 2024 году реализовано строительство поликлиники на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Свечинская центральная районная		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															больница".		
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог	-	Единиц а	160,0000	2021	-	-	-	-	160 ,00 00	371 ,00 00	696 ,00 00	-	-	Материально- техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															населения до 50 тыс.человек.	
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	40,000 0	64,000 0	81,000 0	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Оказание услуг (выполне ние работ)
1.5	Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,000 000	-	-	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную	Приобре тение товаров, работ,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки														медико- санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/перео снащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических	услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году														материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	году														недвижимого имущества население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.		
1.7	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	2,0 000	-	-	-	-	Материально- техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)														медико- санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.		
1.8	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году														базе которых оказывается первичная медико- санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.	
1.9	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских	-	Единиц а	20,0000	2021	-	-	-	-	27, 000 0	83, 000 0	119 ,00 00	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	организаций Нарастающий итог														расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико- санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		
1.1 0	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	Материально- техническая база медицинских организаций,	Приобре тение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году														оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество	услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															выполнению в 2021 году.		
1.1 1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства	-	Единиц а	70,0000	2021	-	-	-	-	70, 000 0	140 ,00 00	215 ,00 00	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/перео снащены автомобильным транспортном для доставки пациентов в медицинские	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог														организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	110 524,80	127 050,00	144 000,00	381 574,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	110 524,80	127 050,00	144 000,00	381 574,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	110 524,80	127 050,00	144 000,00	381 574,80
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	257 000,90	260 800,00	114 000,00	631 800,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	257 000,90	260 800,00	114 000,00	631 800,90
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	257 000,90	260 800,00	114 000,00	631 800,90
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	117 570,20	287 000,00	178 400,00	582 970,20
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	117 570,20	287 000,00	178 400,00	582 970,20
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	117 570,20	287 000,00	178 400,00	582 970,20
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	355 252,20	175 516,70	141 763,00	672 531,90
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	355 252,20	175 516,70	141 763,00	672 531,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	355 252,20	175 516,70	141 763,00	672 531,90
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	270 527,40	270 754,10	526 236,90	1 067 518,40
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	270 527,40	270 754,10	526 236,90	1 067 518,40
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	270 527,40	270 754,10	526 236,90	1 067 518,40
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью	0,00	0,00	0,00	16 118,10	0,00	0,00	16 118,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году							
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	16 118,10	0,00	0,00	16 118,10
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	16 118,10	0,00	0,00	16 118,10
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	50 128,00	0,00	0,00	50 128,00
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	50 128,00	0,00	0,00	50 128,00
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	50 128,00	0,00	0,00	50 128,00
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году							
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения	0,00	0,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	12 519,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году							
1.9.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	12 519,00
1.9.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	12 519,00	0,00	0,00	12 519,00
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева	0,00	0,00	0,00	8 162,90	8 162,90	0,00	16 325,80
1.10.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	8 162,90	8 162,90	0,00	16 325,80
1.10.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	8 162,90	8 162,90	0,00	16 325,80
1.10.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	8 162,90	8 162,90	0,00	16 325,80
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,	0,00	0,00	0,00	11 944,30	0,00	0,00	11 944,30

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева												
1.11.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	9 439,80	9 439,80	29 008,00	29 008,00	39 074,30	39 074,30	45 687,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 129 283,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.3	Контрольная точка "Отчет Кировской области о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет по форме приложения № 8 «Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зонова Т.Е.	Отчет о реализации Соглашения о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План-график	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении автомобильным транспортом	-	автоматизированная система медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План-график	-	ЕИС Закупки
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	ЕИС Закупки
1.1.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зонова Т.Е.	Отчет о реализации Соглашения о	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении региону межбюджетного трансферта		й бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении автомобильным транспортом	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о реализации Соглашения о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План-график	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Минчаков Д.С.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		автомобильным транспортом		
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В 2023 году реализовано строительство трёх объектов:1. поликлиника на 200 посещений в смену в г. Нолинск Кировской области Кировское	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Нолинская центральная районная больница" 2. детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева". 3. поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь Кировской области Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница" В 2024 году реализовано строительство поликлиники на 200 посещений в смену в пгт Свеча Кировской области Кировское областное государственное		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджетное учреждение здравоохранения "Свечинская центральная районная больница".		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации объекта капитального строительства"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Разработана и утверждена проектно-сметная документация на объект капитального строительства"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Акт акт об утверждении проектно-сметной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕИС Закупки
1.2.11	Контрольная точка "Заключены контракты на проведение работ по строительству объекта	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракта на проведение работ по строительству	-	ГИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	капитального строительства"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства		
1.2.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Конъюнктурный обзор по строительству объекта	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	20.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт о соответствии параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Малых И.А.	Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и отчетов медицинских организаций Кировской области	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа План-график	-	Официальный сайт Единой информационной

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Акт выполненных работ	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Конъюнктурный обзор по строительству объекта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации объекта капитального строительства"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Разработана и утверждена проектно-сметная документация на объект капитального строительства"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт акт об утверждении проектно-сметной документации	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Малых И.А.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.2.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа План-график	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Акт приёма-передачи	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Акт выполненных работ	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из	Нет	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребностей всех групп населения.		
1.3.1	Контрольная точка "С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дуркина Е.Н.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ЕИС Закупки
1.3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.3.11	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дуркина Е.Н.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные	-	Государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	места", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		рабочие места		ная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	ЕИС Закупки
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дуркина Е.Н.	Отчет о принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	-	Государственная информационная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
1.3.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.3.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.4	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.	Нет	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Определён	-	30.01.2022	Взаимо	Взаимо	Минчаков Д.С.	Постановление	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень медицинских организаций для проведения капитального ремонта зданий", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Правительства Кировской области		ная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				"Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "О начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет о начале проведения конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет о заключении контрактов на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Выполнены 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Минчаков Д.С.	Отчет о выполнении 50% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Выполнено 70% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет о выполнении 70% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Выполнено 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет о выполнении 90% объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Подписаны	-	20.12.2023	Взаимо	Взаимо	Минчаков Д.С.	Отчет о подписании актов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	акты выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций		
1.4.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа План-график	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Акт приёма-передачи	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Платёжные документы	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	Государственная информационная интегрирован

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует					ная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа План-график	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Акт приема-передачи	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.4.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Видякина Е.Э.	Прочий тип документа Платёжные документы	-	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Нет	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							населения до 50 тыс. человек.		
1.5.1	Контрольная точка "С Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Кировской области межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Отчет Минздрава Кировской области о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" к соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Отчет Минздрава Кировской области о ходе реализации соглашений о	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Минчаков Д.С.	Отчет по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц	-	Государственная интегрированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии на дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций первичного звена здравоохранения для оказания медицинской помощи ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения» к соглашению о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий		ная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черняев А.В.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии Кировской области	-	Государственная информационная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Черняев А.В.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черняев А.В.	Акт приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг о реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черняев А.В.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении оборудованием	-	Автоматизированная система медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ЕИС Закупки
1.5.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.5.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	ЕИС Закупки
1.5.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Зонова Т.Е.	Отчет о реализации	-	Государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашений о предоставлении субсидии Кировской области		ная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении оборудованием	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	20.02.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	Минчаков Д.С.	Отчет РПМПЗЗ Сведения об оснащении оборудованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении региону межбюджетного трансферта	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии Кировской области	-	Государственная информационная интегрированная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»
1.5.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.5.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году "	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Закупка	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		План-график закупок		
1.6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Минчаков Д.С.	Акт приёма-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа Платёжные документы	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Зонова Т.Е.	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году "	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим выполнению в 2021 году.	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа План-график	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Зонова Т.Е.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году "	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.		
1.8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план-график закупок	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приёма-передачи	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.9	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году "						пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.9.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа план закупок	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.9.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Акт приема-передачи	-	-
1.9.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Минчаков Д.С.	Прочий тип документа платёжные документы	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Зонова Т.Е.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		(физическому) лицу		
1.9.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зонова Т.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.10	Результат "Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева"	10.08.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	теплотрасса горячего водоснабжения длиной 42,1 метра до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к зданию строящейся поликлиники.	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.1	Контрольная точка "С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Акт приема-передачи	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Желвакова И.В.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.10.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Желвакова И.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство, выданное уполномоченным органом	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Желвакова И.В.	Акт о завершении работ	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	06	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.10.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 100%"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.10	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Желвакова И.В.	Акт о вводе в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.10.1 2	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.1 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.1 4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Желвакова И.В.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной	-	ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		экспертизы		РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
1.10.1 5	Контрольная точка "С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Соглашение -	-	Реестр соглашений
1.10.1 6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Акт приёма-передачи выполненных работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Акт приёмки строительства объекта приёмочной комиссии	-	-
1.10.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Желвакова И.В.	Акт о сдаче в эксплуатацию	-	-
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Желвакова И.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Видякина Е.Э.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.		-	-
1.11.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Минчаков Д.С.		-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2022	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2022	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
город Слободской	Единица	0	2022	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
2	Администратор регионального проекта	Минчаков Д. С.	Заместитель министра здравоохранения Кировской области	Черняев А. В.	1
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
5	Участник регионального проекта	Грозных К. А.	И.о. главного врача	-	1
6	Участник регионального проекта	Ившин К. В.	Главный врач	-	1
7	Участник регионального проекта	Калинин А. В.	Главный врач	-	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в					

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1
Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году					
14	Ответственный за достижение	Видякина Е. Э.	заместитель министра	Курдюмов Д. А.	1

	результата регионального проекта		здравоохранения Кировской области		
Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика А.Н. Бакулева					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Желвакова И. В.	Глава города Слободского	-	1
16	Участник регионального проекта	Зонова Т. Е.	заместитель министра	Черняев А. В.	5
17	Участник регионального проекта	Желвакова И. В.	Глава города Слободского	-	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Видякина Е. Э.	заместитель министра здравоохранения Кировской области	Курдюмов Д. А.	1