

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 06.12.2021 № 4, с изм. от 22.05.2023 №1)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области			
Краткое наименование регионального проекта	Капитальный ремонт школ	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Шумайлова С.В.	Заместитель Председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И. о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области «Модернизация школьных систем образования»	
		Направление (подпрограмма)	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций										
1.1	Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	РП	Единица	0	31.12.2021	15	–	–	128	128	-
1.2	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	–	100	100	-
1.3	Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлены учебники и учебные пособия, состояние которых не позволяет их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	–	–	100	100	-
1.4	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12.2021	100	100	–	100	100	-
1.5	Численность педагогического и управленческого персонала повысивших квалификацию и/или прошедших профессиональную переподготовку в рамках регионального проекта	РП	Единица	0	31.12.2021	201	–	–	1794	1882	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Информационная система (источник данных)
				значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026	
1.6	Удовлетворенность обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) качеством проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта	РП	Процент	0	31.12. 2021	100	–	–	100	100	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
1	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций											
1.1	Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	-	Единица	0	01.01.2022	15	–	–	128	128	К концу 2026 года не менее чем в 271 общеобразовательной организации проведен капитальный ремонт объектов: на 31.12.2022 – 15 организаций; на 31.12.2025 – 128 организаций; на 31.12.2026 – 128 организаций. Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году, приведен в разделе 7. Дополнительная информация	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
1.2	Обновлены в объектах капитального ремонта учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	–	Процент	0	01.01.2022	100	–	–	100	100	100% общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, оснащены комплектами учебной литературы: на 31.12.2022 – 100%; на 31.12.2025 – 100%; на 31.12.2026 – 100%	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта	–	Процент	0	31.12.2021	100	100	–	100	100	В 100% общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности На 31.12.2022 – 100%; На 31.12.2023 – 100%; На 31.12.2025 – 100%; На 31.12.2026 – 100%.	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Обеспечен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура общеобразовательных организаций						
1.1	Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, всего	513 834,46	–	–	0,00	4 319 569,65*	4 833 404,11*
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	513 834,46	–	–	0,00	4 319 569,65*	4 833 404,11*
1.1.1.1	бюджет субъекта	507 559,00	–	–	0,00	4 319 569,65*	4 827 128,65*
1.1.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	465 326,97	–	–	–	–	465 326,97
1.1.1.1.1.1	местным бюджетам	465 326,97	–	–	–	–	465 326,97
1.1.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	471 602,43	–	–	–	–	471 602,43
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	–	–	–	–	–	–
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	–	–	–	–	–	–
1.2	Обновлены в объектах капитального ремонта учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности, всего	8 964,8	–	–	0,00	0,00	8 964,8
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	8 964,8	–	–	0,00	0,00	8 964,8
1.2.1.1	бюджет субъекта	8 964,8	–	–	0,00	0,00	8 964,8
1.2.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	–	–	–	–	–	–
1.2.1.1.1.1	местным бюджетам	–	–	–	–	–	–
1.2.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	–	–	–	–	–	–
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	–	–	–	–	–	–
1.3	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта, всего	20 024,60	3 495,43	–	0,00	0,00	23 520,03
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	20 024,60	3 495,43	–	0,00	0,00	23 520,03
1.3.1.1	бюджет субъекта	19 864,40	3 495,43	–	0,00	0,00	23 359,3
1.3.1.1.1	в том числе межбюджетные трансферты	13 149,80	0,00	–	–	–	13 149,80
1.3.1.1.1.1	местным бюджетам	13 149,80	0,00	–	–	–	13 149,80
1.3.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	13 310,00	0,00	–	–	–	13 310,00
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		–	–	–	–	–
1.3.3	Внебюджетные источники, всего		–	–	–	–	–
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		542 823,86	3 495,43	–	0,00	4 319 569,65*	4 865 888,94*
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		542 823,86	3 495,43	–	0,00	4 319 569,65*	4 865 888,94*
бюджет субъекта		536 388,20	3 495,43	–	0,00	4 319 569,65*	9 200 878,16*
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		–	–	–	–	–	–
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		–	–	–	–	–	–
внебюджетные источники, всего		–	–	–	–	–	–

* При условии финансирования из федерального бюджета

7. Дополнительная информация

1. Исполнители: Министерство образования Кировской области, органы местного самоуправления, подведомственные организации.
2. Перечень общественно значимых результатов и задач:
 - 2.1. *Задача* – Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций.
3. Перечень объектов капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций утверждается ежегодно постановлением Правительства Кировской области в рамках Государственной программы Кировской области «Модернизация школьных систем образования».

Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской области (МКОУ гимназия г. Слободского);
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Пашино Афанасьевского района Кировской области (МБОУ СОШ с. Пашино);
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Лесной Верхнекамского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Лесной);
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десяткова города Белая Холуница Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница);
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Талица Фаленского муниципального округа Кировской области (МКОУ СОШ с. Талица Фаленского муниципального округа Кировской области);
6. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» (КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска);
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Светлополянск);
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области (МКОУ СОШ пгт Пинюг);
9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Цепели Орловского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Цепели);
10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Швариха Нолинского района Кировской области (МКОУ ООШ с. Швариха);

- 11.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области);
 - 12.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Кинерь Малмыжского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Кинерь Малмыжского района Кировской области);
 - 13.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Краснооктябрьский Куменского района Кировской области (МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский);
 - 14.Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Кирова» (КОГ ОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова);
 - 15.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 города Кирово-Чепецка Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП № 7).
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта: 0,00 – требуется финансирование

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Обеспечен капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций								
1.1.	Результат «Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций»	01.01.2022	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3	Ситников К.Е.	К концу 2026 года не менее чем в 271 общеобразовательной организации проведен капитальный ремонт объектов. На 31.12.2022 – 15 организаций; На 31.12.2025 – 128 организаций; На 31.12.2026 – 128 организаций Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт в 2022 году, приведен в разделе 7. Дополнительная информация	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций»	-	03.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.3	Стяжкин С.В.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2022 год	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий (выбраны образовательные программы)»	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Отчет об утвержденных программах повышения квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	15.04.2022	1.1.1	1.1.5	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.05.2022	1.1.1	1.1.6.	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	30.05.2022	1.1.3	1.1.13	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	15.07.2022	1.1.4	1.1.7	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.1.6	1.1.9	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок (на дополнительные средства)»	-	30.08.2022	1.1.5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
							помещений) общеобразовательных организаций на дополнительные средства		
1.1.9	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.1.7	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.10	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (на дополнительные средства)»	-	15.09.2022	1.1.8	1.1.13	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Государственный контракт на проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций на дополнительные средства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стяжкин С.В.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2022 году	-	-
1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2022 году	-	-
1.1.13	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	20.12.2022	1.1.10	1.1.14	Рысева О.Н.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ проведения капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	23.12.2022	1.1.13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату выполненных работ по капитальному ремонту зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.15	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций»	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на проведение данной проверки организации на 2025 год	-	-
1.1.16	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	1.1.15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)	-	-
1.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2025 году	-	-
1.1.19	Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт зданий (обособленных помещений, помещений)	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о количестве объектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы уполномоченной на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные				
	«общеобразовательных организаций»			отсутствует			проведение данной проверки организации на 2026 год		
1.1.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2025 году	-	-
1.1.21	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	1.1.19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций	-	-
1.1.22	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	1.1.19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение средств обучения и воспитания (учебные, компьютерные, оборудование для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
							спортивных залов, медицинских кабинетов, школьных пищеблоков и т.д.)		
1.1.23	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Отчет о привлечении обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в 2026 году	-	-
1.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Отчет о повышении квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта в 2026 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат «Обновлены в объектах капитального ремонта учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности»	01.03.2022	31.12.2026	-	-	Ситников К.Е.	100% общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, оснащены комплектами учебной литературы На 31.12.2022 – 100%; На 31.12.2023 – 100%; На 31.12.2025 – 100%; На 31.12.2026 – 100%.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка «Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шарыгина А.Э.	Отчет по результатам анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.04.2022	1.2.1.	1.2.3	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебников и учебных пособий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.07.2022	1.2.2	1.2.4	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение учебников и учебных пособий	-	-
1.2.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2022	1.2.3	1.2.5	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки учебников и учебных пособий	-	-
1.2.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2022	1.2.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стяжкин С.В.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных учебников и учебных пособий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения потребности обновления учебников и учебных пособий на 2025 год	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.7	Соколова Н.В.	Отчет по результатам мониторинга обеспечения потребности обновления учебников и учебных пособий на 2025 год	-	-
1.2.7	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.03.2025	1.2.6.	1.2.8	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.2.8	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.07.2025	1.2.7	1.2.9	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение учебников и учебных пособий	-	-
1.2.9	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2025	1.2.8	1.2.10	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки учебников и учебных пособий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2025	1.2.9	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных учебников и учебных пособий	-	-
1.2.11	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение учебники и учебные пособия	-	-
1.2.12	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.07.2026	1.2.11	1.2.13	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Государственный контракт на приобретение учебников и учебных пособий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2026	1.2.12	1.2.14	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки учебников и учебных пособий	-	-
1.2.14	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	15.09.2026	1.2.13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ситников К.Е.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных учебников и учебных пособий	-	-
1.3	Результат «Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта»	15.07.2022	31.12.2026	-	-	Ситников К.Е.	В 100% общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности На 31.12.2022 – 100%; На 31.12.2023 – 100%; На 31.12.2025 – 100%; На 31.12.2026 – 100%.	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-
1.3.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	15.09.2022	1.3.1	1.3.3	Шарыгина А.Э.	Прочий тип документа Государственный (муниципальный) контракт на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-
1.3.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	30.09.2022	1.3.2	1.3.4	Родыгина Е.Л	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка «Проведен фотомониторинг по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий)»	-	03.10.2022	1.3.3	1.3.5	Родыгина Е.Л	Прочий тип документа По форме, определяемой министерством образования Кировской области	-	-
1.3.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	20.10.2022	1.3.3	1.3.6	Рысева О.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение / Счёт – договор на оплату поставленных инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-
1.3.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	21.10.2022	1.3.5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	Отчет об обеспечении антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.3.5	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-
1.3.6	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.Л.	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок на приобретение инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И.о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Ситников К.Е.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И.о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Ситников К.Е.	10
Выполнен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
5	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И.о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Ситников К.Е.	10
6	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	Ректор Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения	Рысева О.Н.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области»		
Обновлены в объектах капитального ремонта учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
8	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И.о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Рысева О.Н.	10
Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников К.Е.	Заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н.	5
10	Участник регионального проекта	Родыгина Е.Л.	И.о. начальника отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Рысева О.Н.	10