

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 30.04.2020 № 2)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области»

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая страна		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Албегова Алла Викторовна, министр охраны окружающей среды Кировской области		
Администратор регионального проекта	Женихова Ольга Васильевна, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2019 № 731-П		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта		Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов в количестве 6 штук к 31.12.2024 за счет восстановления, в том числе рекультивации земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 63 гектар.								
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.										
1	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. (нарастающим итогом)	основной	-	01.01.2018	-	1	1	2	4	6
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар										
2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га (нарастающим итогом)	основной	-	01.01.2018	-	6,7	6,7	14	54,3	64,5
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел.										
3	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел. (нарастающим итогом)	основной	-	01.01.2018	-	9,5	9,5	43,5	553,5	584,5

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах городов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)</p>		
1.1	<p>Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Восстановлены, в том числе рекультивированы земельные участки, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 63 га</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 года несанкционированная свалка в границах городов							
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области	0	92,97	13,15	300	275	120	801,12
1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0	50,89	0	282,15	258,64	112,86	704,54
1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0	42,08	13,15	17,85	16,36	7,14	96,58
1.2.1.	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	0	8,17	10,52	14,85	13,61	5,94	53,09
1.2.2.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	0	33,91	2,63	3	2,75	1,2	43,49
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	92,97	13,15	300	275	120	801,12
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		0	50,89	0	282,15	258,64	112,86	704,54
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		0	42,08	13,15	17,85	16,36	7,14	96,58

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	0	8,17	10,52	14,85	13,61	5,94	53,09
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	0	33,91	2,63	3	2,75	1,2	43,49

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	руководитель регионального проекта	Албегова А.В.	министр охраны окружающей среды Кировской области	Васильев И.В.	18
2	администратор регионального проекта	Женихова О.В.	заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В.	18
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	участник регионального проекта	Долинина М.А.	консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В.	30
Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	ответственный за достижение результата регионального проекта	Албегова А.В.	министр охраны окружающей среды Кировской области	Васильев И.В.	18
5	участник регионального проекта	Долинина М.А.	консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области	Албегова А.В.	30
6	участник регионального проекта	Плехов Г.И.	и.п. главы администрации города Кирова	-	5
7	участник регионального проекта	Хомяков В.А.	глава администрации Слободского муниципального района Кировской области	-	1
8	участник регионального проекта	Ефремов М.В.	глава администрации Вахрушевского городского поселения	-	5
9	участник регионального проекта	Желвакова И.В.	глава города Слободского	-	5
10	участник регионального проекта	Малков А.В.	Глава Омутнинского района	-	1
11	участник регионального проекта	Шаталов И.В.	глава администрации Омутнинского городского поселения	-	5
12	участник регионального проекта	Кошкин В.В.	Первый заместитель главы администрации Малмыжского района	-	1

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	участник регионального проекта	Алешкина О.М.	глава Малмыжского городского поселения	-	5
14	участник регионального проекта	Орлов Д.В.	Глава Лузского района	-	1
15	участник регионального проекта	Тетерин С.В.	глава администрации Лузского городского поселения	-	5

#### 6. Дополнительная информация

Исполнители: министерство охраны окружающей среды Кировской области,  
органы местного самоуправления Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 6 выявленных на 01.01.2018 объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок) в границах городов Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Албегова А.В.	Восстановлены, в том числе рекультивированы земельные участки, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 63 га	ВДЛ
1.1.1	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашения о реализации регионального проекта «Чистая страна (Кировская область)» на территории Кировской области	01.02.2019	15.02.2019	Албегова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Кировская область)» на территории Кировской области	РП
1.1	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	-	15.02.2019	Албегова А.В.	Соглашение	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.2.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2020 году природоохранного проекта «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.01.2019	01.04.2019	Долинина М.А.,	Исходящее письмо	РП
1.2.2	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.05.2019	01.06.2019	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.2	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2019	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта: «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	К
1.3.1	Заключение соглашения с органом местного самоуправления Кировской области о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	25.12.2019	25.01.2020	Долинина М.А.	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.3.2	Направление в министерство охраны окружающей среды Кировской области информации о размещении конкурсной документации в целях реализации мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.01.2020	01.03.2020	Ефремов М.В	Исходящее письмо	РП
1.3.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.03.2020	01.04.2020	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.3.4	Направление в министерство охраны окружающей среды Кировской области заключенного муниципального контракта на реализацию мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	15.02.2020	15.04.2020	Ефремов М.В	Исходящее письмо , муниципальный контракт	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.3.5	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенного муниципального контракта на реализацию мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.04.2020	01.06.2020	Долинина М.А.	Исходящее письмо , муниципальный контракт	РП
1.3.6	Направление в министерство охраны окружающей среды Кировской области информации о выполнении мероприятия «Ликвидация (рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде. Корректировка проектной документации рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО на территории муниципального образования Вахрушевское городское поселение Слободского района Кировской области»	01.09.2020	20.12.2020	Ефремов М.В	Исходящее письмо , Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.3.7	Направление в Минприроды России отчета о количестве ликвидированных несанкционированных свалок в административно-территориальных границах городов, выявленных на 1 января 2018 г., о количестве ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (экологического вреда), о численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, в рамках федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» национального проекта «Экология» за 2020 год	20.12.2020	15.02.2021	Долинина М.А.	Отчет по форме приложение № 5 к приказу Минприроды России от 26.04.2019 № 282	РП
1.3	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	15.02.2021	Женихова О.В.	Отчет по форме приложение № 5 к приказу Минприроды России от 26.04.2019 № 282	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.4.1	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области по заключенному Соглашению за I квартал 2020 г.	01.04.2020	05.04.2020	Ефремов М.В.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	РП
1.4.2	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах Кировской области по заключенному Соглашению за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.04.2020	15.04.2020	Долинина М.А.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РП
1.4.3	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области по заключенному Соглашению за II квартал 2020 г.	01.07.2020	05.07.2020	Ефремов М.В.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	РП
1.4.4	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах Кировской области по заключенному Соглашению за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2020	15.07.2020	Долинина М.А.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.4.5	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области по заключенному Соглашению за III квартал 2020 г.	01.10.2020	05.10.2020	Ефремов М.В.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	РП
1.4.6	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчета о расходах Кировской области по заключенному Соглашению за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2020	15.10.2020	Долинина М.А.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РП
1.4.7	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области и о достижении значений показателей результативности по заключенному Соглашению за IV квартал 2020 г.	01.01.2021	10.01.2021	Ефремов М.В.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	РП
1.4.8	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах Кировской области и о достижении значений показателей результативности по заключенному Соглашению за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.01.2021	15.01.2021	Долинина М.А.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.01.2021	Женихова О.В.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	К
1.5.1	Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области»	01.07.2019	20.12.2020	Желвакова И.В.	Комплект утвержденной проектной документации с заключениями государственных экспертиз	РП
1.5.2	Направление в Минприроды России заявления на включение свалки в г. Слободском Кировской области в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2020	20.12.2020	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.5.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2022 году природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области»	01.01.2021	01.04.2021	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.5.4	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области»	01.05.2021	01.06.2021	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.5	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области»	К
1.6.1	Разработка проектной документации «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»	01.01.2019	20.12.2020	Плехов Г.И.	Комплект утвержденной проектной документации с заключениями государственных экспертиз	РП
1.6.2	Направление в Минприроды России заявления на включение свалки в г. Киров (пос. Костино) в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2020	20.12.2020	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.6.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2022 году природоохранного проекта «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»	01.01.2021	01.04.2021	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.6.4	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»	01.05.2021	01.06.2021	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП
1.6	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы»	
1.7.1	Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Луза Кировской области»	01.05.2020	20.12.2021	Тетерин С.В.	Комплект утвержденной проектной документации с заключениями государственных экспертиз	РП
1.7.2	Направление в Минприроды России заявления на включение свалки в г. Луза Кировской области в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2021	20.12.2021	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.7.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2022 году природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Луза Кировской области»	01.01.2022	01.04.2022	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.7.4	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Луза Кировской области»	01.05.2022	01.06.2022	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП
1.7	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Луза Кировской области»	К
1.8.1	Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинске Кировской области»	01.07.2019	20.12.2020	Шаталов И.В.	Комплект утвержденной проектной документации с заключениями государственных экспертиз	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.8.2	Направление в Минприроды России заявления на включение свалки в г. Омутнинске Кировской области в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2020	20.12.2020	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.8.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2022 году природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинске Кировской области»	01.01.2021	01.04.2021	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.8.4	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинске Кировской области»	01.05.2021	01.06.2021	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП
1.8	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Малмыж Кировской области»	К
1.9.1	Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Малмыж Кировской области»	01.05.2020	20.12.2021	Алёшкина О. М.	Комплект утвержденной проектной документации с заключениями государственных экспертиз	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.9.2	Направление в Минприроды России заявления на включение свалки в г. Малмыж Кировской области в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.07.2021	20.12.2021	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.9.3	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельный участок, с подтверждающими документами) о готовности к реализации в 2022 году природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Малмыж Кировской области»	01.01.2022	01.04.2022	Долинина М.А.	Исходящее письмо	РП
1.9.4	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Малмыж Кировской области»	01.05.2022	01.06.2022	Долинина М.А.	Заявка по установленной форме	РП
1.9	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2023	Албегова А.В.	Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Малмыж Кировской области»	К

<sup>1</sup>ВДЛ - Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – Куратор проекта

РП –Руководитель регионального проекта

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта «Ликвидация (рекультивация) свалок**  
**в границах городов на территории Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики показателя	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют							