

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

П А С П О Р Т
регионального проекта «Чистая вода в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Чистая вода		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
Администратор регионального проекта	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличить к 31.12.2024 долю населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 91,7 % (в том числе до 99% городского) населения Кировской области										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
1.	Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	86,3	31.12.2017	86,3	86,5	86,9	87,8	89,1	91,7
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
2.	Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	95,16	31.12.2017	95,2	95,5	96,5	97,5	98,5	99,0
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами										
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения Кировской области, нарастающим итогом, ед.	дополнительный	0	31.12.2017	1	9	15	20	25	28

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации.</p>		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Кировской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	31.08.2024	Подготовлен и направлен в Минстрой России ежегодный сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения на территории муниципальных образований Кировской области, участвующих в региональном проекте и включающий, в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ.</p>		
2.1.	<p>Утверждена региональная программа Кировской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональная программа повышения качества водоснабжения).</p>	01.10.2019	<p>Постановление Правительства Кировской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения.	31.12.2024	Мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения реализованы в объеме, предусмотренном региональной программой повышения качества водоснабжения. Достигнута 91,7% доля населения Кировской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1.	Обеспечено качественной питьевой водой 91.7% городского населения Кировской области	31.12.2024	Отчет Роспотребнадзора Кировской области о повышении доли городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		<i>коммунального хозяйства Кировской области</i>						
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.							
3.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения.	49,15	115,06	244,3	370,09	430,6	276,72	1485,92
3.1.1.	федеральный бюджет	48,61	113,79	241,59	366,01	425,85	273,67	1469,52
3.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,54	1,27	2,71	4,08	4,75	3,05	16,4
3.1.2.1.	бюджет Кировской области	0,49	1,15	2,46	3,7	4,31	2,77	14,88
3.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований Кировской области	0,05	0,12	0,25	0,38	0,44	0,28	1,52
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	Обеспечено качественной питьевой водой 91.7% городского населения Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</i>						
Всего по региональному проекту, в том числе:		49,15	115,06	244,3	370,09	430,6	276,72	1485,92
федеральный бюджет		48,61	113,79	241,59	366,01	425,85	273,67	1469,52
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		0,54	1,27	2,71	4,08	4,75	3,05	16,4
бюджет Кировской области		0,49	1,15	2,46	3,7	4,31	2,77	14,88
бюджеты муниципальных образований Кировской области		0,05	0,12	0,25	0,38	0,44	0,28	1,52

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор регионального проекта	Юркин А.С.	начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10
4.	Участник регионального проекта	Трухина Е.А.	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Кировской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10
6.	Участник регионального проекта	Белоусова Е.А	Руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области	Попова А.Ю. – руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	5
7.	Участник регионального проекта	Юркин А.С.	начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Трухина Е.А.	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Кировской области					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10
10.	Участник регионального проекта	Юркин А.С.	начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Трухина Е.А.	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10
13.	Участник регионального проекта	Юркин А.С.	начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Трухина Е.А.	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
15.	Участник регионального проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Кировской области	-	5
Обеспечено качественной питьевой водой 91.7% городского населения Кировской области					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мосин С.Ю.	Заместитель министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Редькин И.Ю. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17	Участник регионального проекта	Юркин А.С.	начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Мосин С.Ю. – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	20
18	Участник регионального проекта	Трухина Е.А.	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	30
19	Участник регионального проекта	-	Главы администраций муниципальных образований Кировской области	-	5

6. Дополнительные сведения

Исполнители	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области
-------------	--

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Чистая вода в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Кировской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.01.2019	31.08.2024	Мосин С.Ю.	Ежегодный сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Кировской области, участвующих в региональном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах	ВДЛ
1.1.1.	Проведение инвентаризации объектов	01.01.2019	01.04.2019	Юркин А.С.	Отчет о проведении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	водоснабжения Кировской области в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России)				инвентаризации	
1.1.2	Проведение анализа качества воды на территории муниципальных образований Кировской области в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России	01.04.2019	01.05.2019	Белоусова Е.А.	Отчет Управления Роспотребнадзора Кировской области по качеству питьевой воды на территории муниципальных образований Кировской области	К
1.1.3	Определение перечня объектов водоснабжения Кировской области, участвующих в реализации регионального проекта	01.05.2019	31.08.2019	Юркин А.С.	Сводный перечень объектов	РП
1.1.	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области	-	31.08.2019	Трухина Е.А.	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Кировской области	К
1.2.1.	Обновление перечня объектов водоснаб-	01.01.2020	01.02.2020	Юркин А.С.	Реестр объектов во-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	жения Кировской области, путем повторной инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минстроем России				доснабжения Кировской области, подлежащих строительству или реконструкции	
1.2.2.	Внесение данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в АИС «Реформа ЖКХ»	01.02.2020	15.02.2020	Трухина Е.А.	Наличие в АИС «Реформа ЖКХ» актуализированных данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области	РП
1.2.	Сформирован отчет о проведении ежегодной инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в АИС «Реформа ЖКХ»	-	15.02.2020	Трухина Е.А.	Сводный отчет об ежегодной инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Кировской области	К
1.3.1	Обновление перечня объектов водоснабжения Кировской области, путем повторной инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минстроем России	01.01.2021	01.02.2021	Юркин А.С.	Реестр объектов водоснабжения Кировской области, подлежащих строительству или реконструкции	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.2	Внесение данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в АИС «Реформа ЖКХ»	01.02.2021	15.02.2021	Трухина Е.А.	Наличие в АИС «Реформа ЖКХ» актуализированных данных инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области	РП
1.3	Сформирован отчет о проведении ежегодной инвентаризации объектов водоснабжения Кировской области в АИС «Реформа ЖКХ»	-	15.02.2021	Трухина Е.А.	Сводный отчет об ежегодной инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Кировской области	К
2.	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Кировской области	01.01.2019	01.10.2019	Мосин С.Ю.	Постановление Правительства Кировской области	ВДЛ
2.1.1.	Разработка проекта региональной программы повышения качества водоснабжения Кировской области	01.01.2019	01.05.2019	Трухина Е.А.	Проект региональной программы	РП
2.1.2	Рассмотрение проекта региональной программы повышения качества водоснабжения Кировской области заинтересованными органами исполнительной власти	01.05.2019	01.07.2019	Трухина Е.А.	Согласованный проект постановления Правительства Кировской области	РП
2.1.	Утверждена и представлена в Минстрой	-	01.10.2019	Трухина Е.А.	Постановление Пра-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	России региональная программа повышения качества водоснабжения Кировской области				вительства Кировской области и официальное письмо в Минстрой России об утверждении региональной программы	
3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения	01.01.2019	31.12.2024	Мосин С.Ю.	Отчет в Минстрой о выполнении соглашения. Достигнута 91,7% доля населения Кировской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	ВДЛ
3.1.1.	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	01.01.2019	15.02.2019	Юркин А.С.	Проект соглашения о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	РП
3.1.	Заключено соглашение о предоставлении	-	15.02.2019	Мосин С.Ю.	Соглашение с Мин-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России				строем России о предоставлении субсидии	
3.2.1.	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области, между администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	15.02.2019	01.06.2019	Протасов А.Г. - глава администрации Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области; Юркин А.С.	Проект соглашения о предоставлении субсидии между администрацией муниципального образования и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	РП
3.2	Заключено соглашение с администрацией Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области	-	01.06.2019	Протасов А.Г. - глава администрации Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области; Юркин А.С.	Соглашение с администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного региональной программой Кировской области	К
3.3.1	Проведение конкурса на выполнение ра-	01.06.2019	01.07.2019	Протасов А.Г. -	Протокол по резуль-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бот по строительству объекта водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района			глава администрации Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области	татам проведения конкурса на выполнение мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	
3.3.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района	01.07.2019	31.12.2019	Протасов А.Г. - глава администрации Среднеивкинского сельского поселения Верхошижемского района Кировской области; Юркин А.С.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.3.	Построен объект водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района	-	31.12.2019	Мосин С.Ю.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении мероприятия. Построен 1 объект централизованного водоснабжения.	К
3.4.1.	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии между Правитель-	01.01.2020	15.02.2020	Юркин А.С.	Проект соглашения о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ством Кировской области и Минстроем России				субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	
3.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	-	15.02.2020	Мосин С.Ю.	Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии	К
3.5.1.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области между администрациями муниципальных образований Кировской области и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	15.02.2020	01.06.2020	Главы администраций муниципальных образований Кировской области; Юркин А.С.	Проекты соглашений о предоставлении субсидии между администрациями муниципальных образований и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	РП
3.5	Заключены соглашения с администрациями муниципальных образований Кировской области	-	01.06.2020	Главы администраций муниципальных образований Кировской области;	Соглашения с администрациями муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидий	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Юркин А.С.	на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области	
3.6.1	Проведение конкурсов на выполнение мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	01.06.2020	01.07.2020	Главы администраций муниципальных образований Кировской области	Протоколы по результатам проведения конкурсов на выполнение мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	РП
3.6.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятиям, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	01.07.2020	31.12.2020	Главы администраций муниципальных образований Кировской области; Юркин А.С.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.6.	Реализованы мероприятия, предусмотренные	-	31.12.2020	Мосин С.Ю.	Отчет в Фонд ЖКХ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ленные региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области				о выполнении мероприятия. Построено 8 объектов централизованного водоснабжения.	
3.7.1.	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	01.01.2021	15.02.2021	Юркин А.С.	Проект соглашения о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	РП
3.7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Правительством Кировской области и Минстроем России	-	15.02.2021	Мосин С.Ю.	Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии	К
3.8.1.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области между администрациями муниципальных образований Кировской области и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-	15.02.2021	01.06.2021	Главы администраций муниципальных образований Кировской области; Юркин А.С.	Проекты соглашений о предоставлении субсидии между администрациями муниципальных образований и министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ласти				зйства Кировской области	
3.8.	Заключены соглашения с администрациями муниципальных образований Кировской области	-	01.06.2021	Главы администраций муниципальных образований Кировской области; Юркин А.С.	Соглашения с администрациями муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области	К
3.9.1	Проведение конкурсов на выполнение мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	01.06.2021	01.07.2021	Главы администраций муниципальных образований Кировской области	Протоколы по результатам проведения конкурсов на выполнение мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.9.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятиям, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения	01.07.2021	31.12.2021	Главы администраций муниципальных образований Кировской области; Юркин А.С.	Акт приемки выполненных работ	РП
3.9.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения Кировской области	-	31.12.2021	Мосин С.Ю.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении мероприятия. Построено 6 объектов централизованного водоснабжения.	К
4.	Обеспечено качественной водой 91.7% городского населения Кировской области	-	31.12.2024	Мосин С.Ю.	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ВДЛ
4.1.1	Обеспечение качественной водой 86,3% городского населения Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					обеспеченности качественной питьевой водой	
4.1	Обеспечено качественной водой 86,3% городского населения Кировской области	-	31.12.2019	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К
4.2.1	Обеспечение качественной водой 86,5% городского населения Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя обеспеченности качественной питьевой водой	РП
4.2	Обеспечено качественной водой 86,5% городского населения Кировской области	-	31.12.2020	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К
4.3.1	Обеспечение качественной водой 86,9% городского населения Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя обеспеченности качественной питьевой водой	РП
4.3	Обеспечено качественной водой 86,9% городского населения Кировской области	-	31.12.2021	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К
4.4.1	Обеспечение качественной водой 87,8% городского населения Кировской области	01.01.2022	31.12.2022	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя обеспеченности качественной питьевой водой	РП
4.4	Обеспечено качественной водой 87,8% городского населения Кировской области	-	31.12.2022	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.5.1	Обеспечение качественной водой 89,1% городского населения Кировской области	01.01.2023	31.12.2023	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя обеспеченности качественной питьевой водой	РП
4.5	Обеспечено качественной водой 89,1% городского населения Кировской области	-	31.12.2023	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К
4.6.1	Обеспечение качественной водой 91,7% городского населения Кировской области	01.01.2024	31.12.2024	Юркин А.С.	Отчет об исполнении показателя обеспеченности качественной питьевой водой	РП
4.6	Обеспечено качественной водой 91,7% городского населения Кировской области	-	31.12.2024	Мосин С.Ю.	Отчет о качестве питьевой воды	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Чистая вода в Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов), %						
	$Д_{нас} = (Н_{окв} / Н_{пв}) \times 100\%$ <p>Д_{нас} - доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов);</p>	<p>Нокв – население Кировской области, которое обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (чел.);</p> <p>Нпв – население Кировской области, кото-</p>	<p>Управление Роспотребнадзора по Кировской области по форме федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федера-</p>	<p>министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</p>	<p>Кировская область</p>	<p>ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным</p>	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		рому предоставляется услуга по водоснабжению из систем централизованного водоснабжения, (чел.);	ции»				
2.	Доля городского населения, Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов), %						
	$D_{гнас} = (N_{гкв} / N_{гпв}) \times 100\%$ <p>D_{гнас} - доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов);</p>	<p>N_{гкв} – городское население Кировской области, которое обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (чел.);</p>	<p>Управление Роспотребнадзора по Кировской области по форме федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»</p>	<p>министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</p>	<p>Кировская область</p>	<p>ежегодно, показатель на 31 декабря формируется 31 марта года, следующего за отчетным</p>	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		Нгпв – городское население Кировской области, которому предоставляется услуга по водоснабжению из систем централизованного водоснабжения, (чел.);					
3.	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения Кировской области, ед.						
	-	-	Ведомственная отчетность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Кировская область	ежегодно	с нарастающим итогом