

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному
управлению при Губернаторе
Кировской области
(протокол от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Безопасность дорожного движения | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Безопасность дорожного движения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Шевелев Ю.А., заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства | | |
| Администратор регионального проекта | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | | |
| Связь с государственными программами Кировской области | государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в 2024 году. | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|------|------|------|
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | | | | | | | | | |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области, человек на 100 тысяч населения | основной | 14 | 31.12.2017 | 12,7 | 11,76 | 10,53 | 9,03 | 6,9 | 4,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|---|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий. | | |
| 1.1 | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | 31.12.2024 | Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Обеспечена скоординированность и |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|---|------------|--|
| | | | целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров</p> | | |
| 2.1 | <p>В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров</p> | 31.12.2024 | <p>Проведение тематических занятий (не менее 10 ежегодно) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Повышен уровень подготовленности участников дорожного движения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма</p> |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p> | | | |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения</p> | | |
| 3.1 | <p>В Кировской области приобретены в районные</p> | 31.12.2021 | <p>Повышена эффективность работы по выявлению</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| | медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | | водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</p> | | |
| 4.1 | В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31.12.2021 | Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.</p> | | |
| 5.1 | В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | 31.12.2024 | Подготовлен отчет о проведении совместных учений (не менее 1 учения в год) сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий с целью повышения квалификации сотрудников и эффективности работ по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|--|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. | | | |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения</p> | | |
| 6.1 | В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | 31.12.2024 | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения конкурсов «Безопасное колесо», соревнований по автомногоборью |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p> | | |
| 7.1 | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 31.12.2024 | На базе общеобразовательных организаций осуществляется информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------------|--|
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> | | |
| 8.1 | <p>В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма</p> | 31.12.2021 | <p>Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах</p> |
| <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения.</p> | | | |
| 9 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры</p> | | |
| 9.1 | <p>В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.</p> | 31.12.2024 | <p>Обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность дорог и дорожной инфраструктуры</p> |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. | | | | | | | |
| 1.1 | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | <i>В рамках текущей деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области</i> | | | | | | |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров | | | | | | | |
| 2.1 | В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров | <i>В рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Кировской области</i> | | | | | | |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | | | | | | | |
| 3.1 | В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих | 1,2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,2 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | опьянение веществ. | | | | | | | |
| 3.1.1 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 1,2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,2 |
| 3.1.1.1 | бюджет Кировской области | 1,2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,2 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | |
| 4.1 | В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. | | | | | | | |
| 5.1 | В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | <i>В рамках текущей деятельности управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области</i> | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | | | | | | | |
| 6.1 | В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 6.1.1 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 6.1.1.1 | бюджет Кировской области | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,6 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | | | | | | | |
| 7.1 | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | <i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i> | | | | | | |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | |
| 8.1 | В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, | <i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i> | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. | | | | | | | |
| 9.1 | В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.1.1 | консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9.1.1.1 | бюджет Кировской области | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего по проекту, в том числе: | | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.: | | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |
| бюджет Кировской области | | 101,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | Руководитель проекта | Шевелев Ю.А. | заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 5 |
| 2 | Администратор проекта | Вылегжанина В.Г. | начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 7 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | участник проекта | Краев А.А. | ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | 10 |
| В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | | | | | |
| 4 | ответственный за достижение результата проекта | Сарманова Е.В. | и.о. начальника отдела пресс-службы управления массовых коммуникаций Кировской области | Шпорт Д.С., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области | 5 |
| 5 | участник проекта | Лялин С.В. | заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 6 | участник проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 7 | участник проекта | Тарасова Л.В. | начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| 8 | участник проекта | Краев А.А. | ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области | Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспорта министерства транспорта Кировской области | 10 |
| В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров | | | | | |
| 9 | ответственный за достижение результата проекта | Садырина Л.Б. | начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| 10 | участник проекта | Веретенников А.А. | начальник отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | | | | | |
| 11 | ответственный за достижение результата проекта | Бронников М.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | | | | | |
| 12 | ответственный за достижение результата проекта | Бронников М.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |
| В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 13 | ответственный за достижение результата проекта | Бахтин Д.В. | заместитель начальника управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области, начальник отдела мероприятий территориального планирования | Плетенев С.Л., начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области | 20 |
| 14 | участник проекта | Шестаков К.В. | заместитель начальника Главного управления МЧС России (по государственной противопожарной службе) | Лихачев М.В., начальник Главного управления МЧС России по Кировской области | 5 |
| 15 | участник проекта | Лялин С.В. | заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 16 | участник проекта | Сарматин А.Б. | начальник отдела мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области | Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 17 | участник проекта | Колодкин В.М. | заместитель начальника отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области | заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области Шевелев Ю.А. | 5 |
| В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | | | | | |
| 18 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| 19 | участник регионального проекта | Книга Л.В. | ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | 10 |
| 20 | участник регионального проекта | Веретенников А.А. | начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области | 5 |
| 21 | участник регионального проекта | Шиляева М.В. | заместитель начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию) | Веретенников А.А., начальника отдела ОАР п ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 22 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева О.В. | начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| 23 | участник регионального проекта | Книга Л.В. | ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области | 10 |
| В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| 24 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Стяжкин С.В. | начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области | Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области | 5 |
| В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. | | | | | |
| 25 | ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелев Ю.А. | заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области | Попова Ю.Е., и.о. министра транспорта Кировской области | 5 |
| 26 | участник регионального проекта | Леонтьев С.И. | начальник департамента городского хозяйства администрации г. Кирова | Морозов Р.А., и.о. первого заместителя главы администрации г. Кирова | 10 |

6. Дополнительная информация

| | |
|---------------------|---|
| Исполнители проекта | министерство транспорта Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство образования Кировской области; управление массовых коммуникаций Кировской области; управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области; УГИБДД УМВД России по Кировской области; Главное управление МЧС России по Кировской области; администрация муниципального образования «Город Киров» |
|---------------------|---|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения
в Кировской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Сарманова Е.В. | Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий | ВДЛ |
| 1.1.1 | Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | Межведомственный план мероприятий на 2020 год разработан | РП |
| 1.1.2 | Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. | Межведомственный план мероприятий на | РП |

¹ ВДЛ - Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области, РП - руководитель регионального проекта, К – куратор регионального проекта.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год с заинтересованными органами и организациями | | | Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | 2020 год согласован | |
| 1.1.3 | Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год | 16.11.2019 | 15.12.2019 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2020 год утвержден | РП |
| 1.1 | Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год | - | 31.12.2019 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2020 год утвержден | К |
| 1.2.1 | Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | Межведомственный план мероприятий на 2021 год разработан | РП |
| 1.2.2 | Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год с заинтересованными органами и организациями | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | Межведомственный план мероприятий на 2021 год согласован | РП |
| 1.2.3 | Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2021 год утвержден | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|--|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год | | | | | |
| 1.2 | Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год | - | 31.12.2020 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2021 год утвержден | К |
| 1.3.1 | Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | Межведомственный план мероприятий на 2022 год разработан | РП |
| 1.3.2 | Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год с заинтересованными органами и организациями | 01.10.2021 | 15.11.2021 | Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А. | Межведомственный план мероприятий на 2022 год согласован | РП |
| 1.3.3 | Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2022 год утвержден | РП |
| 1.3 | Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год | - | 31.12.2021 | Сарманова Е.В. | Межведомственный план мероприятий на 2022 год утвержден | К |
| 2 | В Кировской области проведены | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Садырина Л.Б. | Повышен уровень | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров | | | | подготовленности участников дорожного движения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | |
| 2.1.1 | Разработка плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Садырина Л.Б. Веретенников А.А. | Разработан план тематических занятий | РП |
| 2.1.2 | Утверждение плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году | 16.11.2019 | 15.12.2019 | Садырина Л.Б. | Утвержден план тематических занятий | РП |
| 2.1.3 | Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Садырина Л.Б. Веретенников А.А. | Проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2019 году | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2.1 | Проведено не менее 10 тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году | - | 25.12.2020 | Садырина Л.Б. | Информационный отчет | К |
| 2.2.1 | Разработка плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году | 15.10.2020 | 15.11.2020 | Садырина Л.Б. Веретенников А.А. | Разработан план тематических занятий | РП |
| 2.2.2 | Утверждение плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Садырина Л.Б. | Утвержден план тематических занятий | РП |
| 2.2.3 | Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Садырина Л.Б. Веретенников А.А. | Проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2019 году | РП |
| 2.2 | Проведено не менее 10 тематических занятий по профилактике детского | - | 25.12.2021 | Садырина Л.Б. | Информационный отчет | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году | | | | | |
| 3 | В Кировской области приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ ² . | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Бронников М.В. | Повышена эффективность работы по выявлению лиц, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения | ВДЛ |
| 3.1.1 | Включение закупки в план | 01.07.2019 | 20.07.2019 | Бронников М.В. | Отчет о результатах | РП |
| 3.1.2 | Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.08.2019 | 30.09.2019 | Бронников М.В. | Отчет о результатах из реестра контрактов | РП |
| 3.1.3 | Приемка поставленных хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. | 30.09.2019 | 31.12.2019 | Бронников М.В. | Акт приемки товара | РП |
| 3.1 | Приобретены хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных | - | 31.12.2019 | Бронников М.В. | Отчет о результатах | К |

² Реализация мероприятия возможна при условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2020 – 2021 годы.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | вызывающих опьянение веществ | | | | | |
| 3.2.1 | Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Бронников М.В. | Отчет о результатах из реестра контрактов | РП |
| 3.2 | В Кировской области в 2020 году приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | - | 31.12.2020 | Бронников М.В. | Информационный отчет | К |
| 4 | В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях ³ | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Бронников М.В. | Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | ВДЛ |
| 4.1.1 | Внесение в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок, сведений о государственном контракте | 01.08.2021 | 30.09.2021 | Бронников М.В. | Отчет о результатах из реестра контрактов | РП |
| 4.1 | Приобретены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для | - | 31.12.2021 | Бронников М.В. | Информационный отчет | К |

³ Реализация мероприятия возможна при условии выделения бюджетных ассигнований в ходе исполнения областного бюджета на 2020 – 2021 годы.

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. | | | | | |
| 4.2.1 | Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.03.2021 | 30.09.2021 | Бронников М.В. | Отчет о результатах из реестра контрактов | РП |
| 4.2 | Приобретены автомобили скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2021 году. | - | 31.12.2021 | Бронников М.В. | Информационный отчет | К |
| 5 | В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Бахтин Д.В. | Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб. | ВДЛ |
| 5.1.1 | Разработка плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Лялин С.В. Сарматин А.Б. Колодкин В.М. | Разработан план совместных учений | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|--|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году | | | | | |
| 5.1.2 | Утверждение плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году | 16.11.2019 | 15.12.2019 | Бахтин Д.В. | Утвержден план совместных учений | РП |
| 5.1.3 | Проведение не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Лялин С.В. Сарматин А.Б. Колодкин В.М. | Проведены не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году | РП |
| 5.1 | Проведено не менее одного | - | 25.12.2020 | Бахтин Д.В. | Информационный | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|--|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году | | | | отчет | |
| 5.2.1 | Разработка плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году | 15.10.2020 | 15.11.2020 | Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Лялин С.В. Сарматин А.Б. Колодкин В.М. | Разработан план совместных учений на 2021 год | РП |
| 5.2.2 | Утверждение плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Бахтин Д.В. | Утвержден план совместных учений на 2021 год | РП |
| 5.2.3 | Проведение не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Лялин С.В. Сарматин А.Б. Колодкин В.М. | Проведены не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году | | | | подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году | |
| 5.2 | Проведено не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в 2021 году | - | 25.12.2021 | Бахтин Д.В. | Информационный отчет | К |
| 6 | В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Рогачева О.В. | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения слетов, конкурсов, | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | соревнований по различным вопросам безопасности движения | |
| 6.1.1 | Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2019 году | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2019 году | РП |
| 6.1.2 | Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|--|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | конкурса «Безопасное колесо» | |
| 6.1.3 | Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году | 01.04.2019 | 30.09.2019 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году | РП |
| 6.1 | Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году | - | 31.10.2019 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 6.2.1 | Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2020 году | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2020 году | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 6.2.2 | Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | РП |
| 6.2.3 | Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | первенстве по автомногоборью в 2020 году | |
| 6.2 | Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году | - | 31.10.2020 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 6.3.1 | Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2021 году | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2021 году | РП |
| 6.3.2 | Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|--|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | |
| 6.3.3 | Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А. | Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году | РП |
| 6.3 | Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году | - | 31.10.2021 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 7 | В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Рогачева О.В. | На базе общеобразовательных организаций осуществляется | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | транспортного травматизма | | | | информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | |
| 7.1.1 | Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Рогачева О.В. Книга Л.В. | Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году. | РП |
| 7.1 | Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году | - | 31.12.2019 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 7.2.1 | Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рогачева О.В. Книга Л.В. | Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | | | | | профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году | |
| 7.2 | Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году | - | 31.12.2020 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 7.3.1 | Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рогачева О.В. Книга Л.В. | Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году | РП |
| 7.3 | Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | - | 31.12.2021 | Рогачева О.В. | Информационный отчет | К |
| 8 | В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Стяжкин С.В. | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | | | | обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | |
| 8.1.1 | Направление бюджетной заявки на предоставление материально-технических ресурсов, приобретаемых за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральной «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» | | 01.07.2019 | Стяжкин С.В. | Бюджетная заявка | РП |
| 8.1.2 | Передача материально-технических ресурсов на ответственное хранение | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Стяжкин С.В. | Договор на ответственное хранение | РП |
| 8.1.3 | Передача материально-технических ресурсов в собственность Кировской области | 01.04.2020 | 01.11.2020 | Стяжкин С.В. | Акты приема-передачи объектов нефинансовых активов | РП |
| 8.1 | Приобретены и переданы организациям, осуществляющим обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы | - | 31.12.2020 | Стяжкин С.В. | Информационный отчет | К |
| 9 | В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Шевелев Ю.А. | В Кировской области обеспечено безопасное участие | ВДЛ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий. | | | | пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность дорог и дорожной инфраструктуры. Подготовлен отчет в МВД России. | |
| 9.1.1 | Заключение контрактов на выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Контракты заключены | РП |
| 9.1.2 | Выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 01.08.2019 | 15.11.2019 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Работы проведены | РП |
| 9.1.3 | Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 16.11.2019 | 15.12.2019 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Отчет и предложения подготовлены | РП |
| 9.1. | Выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению | - | 31.12.2019 | Шевелев Ю.А. | Отчет о выполненных мероприятиях | К |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | безопасности дорожных условий в 2019 году | | | | | |
| 9.2.1 | Заключение контрактов на выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Контракты заключены | РП |
| 9.2.2 | Выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 15.06.2020 | 15.11.2020 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Работы проведены | РП |
| 9.2.3 | Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Отчет и предложения подготовлены | РП |
| 9.2. | Выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий в 2020 году | - | 31.12.2020 | Шевелев Ю.А. | Отчет о выполненных мероприятиях | К |
| 9.3.1 | Заключение контрактов на выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и | 01.06.2021 | 15.07.2021 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Контракты заключены | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля ¹ |
|----------|--|------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| | пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | | | | | |
| 9.3.2 | Выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 15.06.2021 | 15.11.2021 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Работы проведены | РП |
| 9.3.3 | Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И. | Отчет и предложения подготовлены | РП |
| 9.3. | Выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий в 2021 году | - | 31.12.2021 | Шевелев Ю.А. | Отчет о выполненных мероприятиях | К |

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

Дополнительные показатели отсутствуют
