П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода в Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Чистая вода в Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Чистая вода</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2021</td><td>25.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Жердев А.А.</td><td colspan="3">заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Климентовский В.А.</td><td colspan="3">Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Юркин А.С.</td><td colspan="3">Начальник отдела</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1.	Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	86,3000	2017	0,0000	86,3000	86,5000	86,4000	86,4000	87,6000	88,6000	-	-	
1.2.	Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	95,2000	2017	0,0000	95,1000	95,3000	95,0000	95,1000	96,6000	97,0000	-	-	
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	7,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1.	Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	86,4000	86,4000	86,4000	86,4000	86,4000	86,4000	86,4000	86,6000	86,6000	86,6000	86,6000	87,6000
1.2.	Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	95,1000	95,1000	95,1000	95,1000	95,1000	95,1000	95,1000	95,3000	95,3000	95,3000	95,3000	96,6000
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	0,0000	2,0000	5,0000	7,0000	-	-	К 2025 году планируется построить и реконструировать (модернизировать) 7 объектов питьевого водоснабжения.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.2	Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения	-	Единица	0,0000	2022	-	-	-	-	-	8,0000	-	-	-	Разработана проектная документация по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб.метров в сутки города Кирс Верхнекамского муниципального округа», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															поселения Опаринского муниципального округа» и «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского округа»	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	0,00	0,00	136 382,73	323 724,00	459 518,75	345 016,70	1 264 642,18
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	73 946,05	323 724,00	459 518,75	345 016,70	1 202 205,50
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	72 948,00	320 486,70	454 942,60	341 566,50	1 189 943,80
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	72 948,00	320 486,70	454 942,60	341 566,50	1 189 943,80
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	72 948,00	320 486,70	454 942,60	341 566,50	1 189 943,80
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	73 946,05	323 724,00	459 518,75	345 016,70	1 202 205,50
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	62 436,68	0,00	0,00	0,00	62 436,68
1.2	Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	51 771,11	0,00	51 771,11
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	51 771,11	0,00	51 771,11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,40	0,00	51 253,40
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,40	0,00	51 253,40
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,40	0,00	51 253,40
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	0,00	51 771,11	0,00	51 771,11
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	136 382,73	323 724,00	511 289,86	345 016,70	1 316 413,29
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	73 946,05	323 724,00	511 289,86	345 016,70	1 253 976,61
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	62 436,68	0,00	0,00	0,00	62 436,68

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	404 942,60	454 942,60
1.2.	Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 253,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	404 942,60	506 196,00

7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Климентовский В.А.	К 2025 году планируется построить и реконструировать (модернизировать) 7 объектов питьевого водоснабжения.	Да	-
1.1.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Кировской области заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проектирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2021	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	20	Юркин А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2021 году бюджетам муниципальных образований Кировской области. Муниципальные образования, с которыми планируется заключить соглашения в 2021 году: 1.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	году"			вует			Верхнекамский муниципальный район; 2. Советское городское поселение Советского района; 3. Городской округ город Котельнич.		
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	33	26	Юркин А.С.	Справка из Единой информационной системы в сфере закупок о заключенном контракте между муниципальным образованием и подрядной организацией на разработку в 2021 году проектной документации по объектам водоснабжения и водоподготовки. Муниципальные образования, которые будут выступать в роли заказчиков по планируемым контрактам в 2021 году: 1. Верхнекамский муниципальный район; 2. Советское городское поселение Советского района; 3. Городской округ город Котельнич.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение:	-	01.05.2021	Взаимосвязь с	22	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации		
1.1.4	Контрольная точка "Проектные работы завершены"	-	01.05.2021	21	23	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.05.2021	22	24	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проектные работы завершены"	-	01.05.2021	23	25	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны". Получено положительное заключение государственной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экспертизы проектной документации		
1.1.7	Контрольная точка "Проектные работы завершены ", значение: 0.0000	-	01.05.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	15.06.2021	21	27	Юркин А.С.	Отчет в Фонд ЖКХ о выполнении мероприятия. Построен объект водоснабжения в Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2021	04	32	Юркин А.С.	Заявка в Минстрой России о предоставлении субсидий в 2022 году на строительство и реконструкцию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Объекты, по которым планируется подача заявок (при условии наличия готовой проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы): 1. Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района; 2. Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района; 3. Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района; 4. Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны; 5. Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этапа		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	28	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2000 куб. метров в сутки" (Верхнекамский р-н). Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	27	29	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района". Получено положительное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заключение государственной экспертизы проектной документации		
1.1.12	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	30	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	30	32	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова". Получено положительное заключение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной экспертизы проектной документации		
1.1.14	Контрольная точка "Проектные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Юркин А.С.	Отчет в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о выполнении мероприятия. Разработана проектная документация на объект "Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета в 2022 году на строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки ", значение: 2.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	23	Юркин А.С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупки", значение: 2.0000	-	31.03.2022	22	08	Юркин А.С.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на выполнение работ	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 10.0000	-	30.06.2022	23	20	Юркин А.С.	Справка Справка о технической готовности объектов	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Процент	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Юркин А.С.	Справка Справка о технической готовности объектов	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	21	Юркин А.С.	Прочий тип документа Информация о введении объектов в эксплуатацию.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (г. Котельнич, г. Омутнинск)", значение: 2.0000, Штука	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Юркин А.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	-	АИС "закупки"
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 1.0000, Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Юркин А.С.	Соглашение Заключение соглашений	-	-
1.1.22	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на	-	15.02.2023	12	23	Юркин А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство объектов", значение: 1.0000, Условная единица								
1.1.23	Контрольная точка "Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ "	-	15.03.2023	22	19	Юркин А.С.	Прочий тип документа Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по строительству по мероприятиям «Реконструкция системы «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области», «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича» и «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района», «Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области»	-	https://
1.1.24	Контрольная точка "Техническая		30.09.2023	23	20	Юркин А.С.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объектов, % ", Процент	-					Техническая готовность объектов: «Реконструкция системы «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области», «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича» и «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района», «Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области» - не менее 45%		
1.1.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены "	-	25.12.2023	22	19	Юркин А.С.	Акт Строительно-монтажные работы завершены по реконструкции системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области, реконструкции	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системы водоснабжения города Котельнича и модернизации системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района, реконструкции системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района, водоснабжению н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области		
1.1.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Юркин А.С.	Прочий тип документа Объекты: «Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны Кировской области», «Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича» и «Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района» «Реконструкция системы водоснабжения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Советского городского поселения Советского района», «Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области» - введены в эксплуатацию		
1.2	Результат "Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения"	01.01.2023	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Климентовский В.А.	Разработана проектная документация по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							городского поселения», «Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 куб.метров в сутки города Кирс Верхнекамского муниципального округа», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского муниципального округа» и «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского округа»		
1.2.1	Контрольная точка "Объявление о проведении процедуры электронного аукциона для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Юркин А.С.	Прочий тип документа Извещение о проведении электронного аукциона на разработку проектной документации на реализацию мероприятий: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», "Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района", "Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района"		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	25.05.2023	12	02	Юркин А.С.	Прочий тип документа Заключен контракт на разработку проектной документации по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», «Реконструкция системы водоснабжения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района»		
1.2.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Юркин А.С.	Прочий тип документа Комплект проектной документации разработан по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района»,	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района»		
1.2.4	Контрольная точка "Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу"	-	30.09.2023	02	04	Юркин А.С.	Прочий тип документа Проектно-сметная документация по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района» направлена на проведение государственной экспертизы		
1.2.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.11.2023	03	06	Юркин А.С.	Прочий тип документа Получено положительное заключение	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной экспертизы ПСД по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							поселения Мурашинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района»		
1.2.6	Контрольная точка "Оплачены работы по проведению государственной экспертизы"	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Юркин А.С.	Прочий тип документа Платежное поручение по оплате проведенной государственной экспертизы проектной документации по мероприятиям: «Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района Слободского», «Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района», «Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения	-	https://

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Вятскополянского района», «Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения», «Модернизация станции водоподготовки города Кирс Верхнекамского округа», «Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района», «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения опаринского района»		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Чистая вода

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой											
город Вятские Поляны	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
Малмыжский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
Омутнинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
город Котельнич	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	-	-
Верхошижемский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Чистая вода

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Штука	0	2018	-	1,00	2,00	0,00	2,00	5,00	7,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Штука	0	2018	-	-	-	-	2,00	4,00	-	-	-
Советский муниципальный район	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
город Котельнич	Штука	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Малмыжский муниципальный район	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Омутнинский муниципальный район	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Верхошижемский муниципальный район	Штука	0	2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
город Вятские Поляны	Штука	0	2018	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Климентовский В. А.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Жердев А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Юркин А. С.	Начальник отдела	Климентовский В. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Юркин А. С.	Начальник отдела	Климентовский В. А.	20
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Климентовский В. А.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Жердев А. А.	10
5	Участник регионального проекта	Юркин А. С.	Начальник отдела	Климентовский В. А.	20
6	Участник регионального проекта	Белоусова Е. А.	Руководитель	-	1
Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Климентовский В. А.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Жердев А. А.	10