П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Общесистемные меры</td><td>Срок реализации проекта</td><td>03.12.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Жердев А.А.</td><td colspan="3">заместитель Председателя Правительства Кировской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Шевелев Ю.А.</td><td colspan="3">Заместитель министра</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шудегов С.А.</td><td colspan="3">ведущий консультант</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	Подготовлен статус-отчет о заключении контрактов жизненного цикла в рамках реализации в Кировской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в количестве, достаточном для достижения показателя	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил	-	Процент	0,0000	2017	-	111,6300	133,7200	133,7200	166,2800	188,3700	222,0900	-	-	В Кировской области обеспечено увеличение количества стационарных	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года. Нарастающий итог														камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 188,37 % в 2023 году	
1.3	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом).	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	-	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	Планируется установка 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в целях организации	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														контроля за проездом большегрузных и/или крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования	
1.4	Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	Поэтапное внедрение интеллектуальной транспортной системы к 2024 году, предусматривающее автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации с населением свыше 300 тысяч человек	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	380 000,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	380 000,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	380 000,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	369 203,00	52 000,00	84 100,00	505 303,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	369 203,00	52 000,00	84 100,00	505 303,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	369 203,00	52 000,00	84 100,00	505 303,00
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)	0,00	16 650,60	26 222,70	0,00	0,00	0,00	42 873,30
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	16 650,60	26 222,70	0,00	0,00	0,00	42 873,30
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	16 650,60	26 222,70	0,00	0,00	0,00	42 873,30
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 922,63	241 338,03

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	движением в Кировской городской агломерации							
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 922,63	241 338,03
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 443,40	240 858,80
1.4.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 443,40	240 858,80
1.4.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 443,40	240 858,80
1.4.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	122 238,70	71 176,70	47 922,63	241 338,03
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	16 650,60	106 222,70	491 441,70	123 176,70	432 022,63	1 169 514,33
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	16 650,60	106 222,70	491 441,70	123 176,70	432 022,63	1 169 514,33
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
1.3.	Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 176,70

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	движением в Кировской городской агломерации												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	123 176,70

7. Дополнительная информация

Исполнители проекта: Министерство транспорта Кировской области; Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области»; Министерство информационных технологий и связи Кировской области; УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Планируется установка 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в целях организации контроля за проездом большегрузных и/или крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	23.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график торгов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	02.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Заключен контракт по проведению работ по установке 5 объектов АПВГК	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Разработка проектно-сметной документации по внедрению 5 АПВГК	-	нет
1.1.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	04.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа государственная техническая экспертиза предоставила	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		положительное заключение проектно-сметной документации		
1.1.5	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Установка и монтаж 5 объектов АПВГК	-	нет
1.1.6	Контрольная точка "Проведение пуско-наладочных работ установленного оборудования"	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Проведение пусконаладочных работ установленного оборудования	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Произведена приемка 5 объектов АСВГК	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Ввод в эксплуатацию 5 объектов АПВГК	-	нет
1.1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Оплата работ по внедрению 5 АПВГК на территории Кировской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Проведена государственная экспертиза на 2 АСВГК, получено заключение	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Проведена государственная экспертиза на 3 АСВГК, получено положительное заключение	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Подготовлен пакет документов для проведения конкурсных процедур по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		выполнению работ по установке 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля		
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Подготовлен пакет документов для проведения конкурсных процедур по выполнению работ по установке 3 пунктов весогабаритного контроля	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа С победителями конкурсных процедур заключены контракты на установку 2 АСВГК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа С победителями конкурсных процедур заключены контракты на установку 3 АСВГК	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Выполнение мероприятий по установке 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шевелев Ю.А.	Акт Выполнение мероприятий по установке 3 пунктов весогабаритного контроля	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведение монтажа и пуско-наладочных работ 5 установленных объектов АСВГК (с учетом работы в тестовом режиме в течении 3 месяцев)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Проведены работы по монтажу и пуско-наладочные работы 5 установленных объектов АСВГК (с учетом работы в тестовом режиме в течении 3 месяцев)	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Выполнение мероприятий по установке 3 АСВГК"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Выполнены работы по установке 3 АСВГК	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Выполнение мероприятий по установке 2 АСВГК"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Выполнены работы по установке 2 АСВГК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Приемка и ввод в эксплуатацию 2 АСВГК"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа 2 АСВГК введены в эксплуатации, подписаны акты приемки работ	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Приемка и ввод в эксплуатацию 3 АСВГК"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа 3 АСВГК введены в эксплуатацию, подписаны акты приемки работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	В Кировской области обеспечено увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 188,37 % в 2023 году	Да	-
1.2.1	Контрольная точка "Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Кировской области до 185% от базового количества 2017 года"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Палюх Ю.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Палюх Ю.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Палюх Ю.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.12	Контрольная точка "Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 222% от базового количества 2017 года"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Палюх Ю.И.		-	-
1.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-
1.2.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-
1.2.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график торгов	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Определен поставщик	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Обеспечено заключение контрактов на выполнение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		работ		
1.2.22	Контрольная точка "Поставка и монтаж камер фотовидеофиксации"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Поставка и монтаж камер фотовидеофиксации	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Пуско-наладочные работы камер фотовидеофиксации"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Пуско-наладочные работы камер фотовидеофиксации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Проведена приемка выполненных работ	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Проведена оплата принятых работ	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Предоставление отчета об увеличении и общем количестве введенных в эксплуатацию камер фотовидеофиксации нарушений ПДД", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставление отчета об увеличении и общем количестве введенных в эксплуатацию камер фотовидеофиксации нарушений ПДД	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план - график торгов на 2023 год	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа С победителями конкурсных процедур заключены контракты на установку камер фотовидеофиксации	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Поставка камер фотовидеофиксации"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Осуществлена поставка камер фотовидеофиксации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Монтаж и пуско-наладочные работы камер фотовидеофиксации"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Осуществлен монтаж и пуско-наладочные работы камер фотовидеофиксации	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Осуществление технологических присоединений к сетям электроснабжения"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Проведены технологические присоединения к сетям электроснабжения рубежей с обеспечением временной схемы электроснабжения в режиме 24х7 до момента осуществления постоянного электроснабжения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.32	Контрольная точка "Проведение технической экспертизы камер фотовидеофиксации"	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Произведена техническая экспертиза камер фотовидеофиксации	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Приняты работы по установке камер фотовидеофиксации и осуществлен ввод в эксплуатацию	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Проведена оплата принятых работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3	Результат "Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)"	01.01.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Подготовлен статус-отчет о заключении контрактов жизненного цикла в рамках реализации в Кировской области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в количестве, достаточном для достижения показателя	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Шевелев Ю.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шевелев Ю.А.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Шевелев Ю.А.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	26.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.		-	-
1.4	Результат "Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации "	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Поэтапное внедрение интеллектуальной транспортной системы к 2024 году, предусматривающее автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации с населением свыше 300 тысяч человек	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	05	Шевелев Ю.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключение соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Кировской области на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет Кировской области	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Включение закупки в план график торгов на 2022 год	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	05.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Подготовлен квартальный отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения.	-	нет
1.4.5	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Внесение в реестр контрактов сведений о государственном (муниципальном) контракте заключенным заказчиком по результатам закупок.	-	нет
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах,	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен квартальный отчет о достижении значений результатов предоставленного ИМБТ и обязательствах, принятых в	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	принятых в целях их достижения"			ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		целях их достижения.		
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения"	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления ИМБТ и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	нет
1.4.8	Контрольная точка "Произведена поставка и монтаж оборудования, програмного обеспечения."	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Произведена поставка оборудования, програмного обеспечения в соответствии с контрактом	-	нет
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	26.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения		
1.4.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Акт Работы по внедрению ИТС завершены и приняты	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы по муниципальному контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключение соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Кировской области на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет Кировской области	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Выполнена поставка оборудования и программного обеспечения "	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Выполнены работы по поставке оборудования и программного обеспечения систем ИТС 2 этапа	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведен монтаж оборудования программного обеспечения систем ИТС"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Произведен монтаж оборудования, программного обеспечения в соответствии с контрактом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленного оборудования, программного обеспечения, выполненных работ систем ИТС"	-	25.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Работы по внедрению ИТС завершены и приняты	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленного оборудования, программного обеспечения, выполненных работ по муниципального контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Произведена оплата за выполненные работы по муниципальному контракту	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	26.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Подготовлен отчет о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения		
1.4.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелев Ю.А.	Соглашение Заключение соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Кировской области на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет Кировской области	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Подготовка технического задания по внедрению интеллектуальной транспортной системы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	Прочий тип документа Обеспечено выполнение мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Процент	0	2017	-	111,63	133,72	133,72	166,28	188,37	222,09	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Процент	0	2017	-	-	-	-	32,86	-	-	-	-
город Киров	Процент	0	2017	-	-	-	-	32,86	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Шудегов С. А.	ведущий консультант	Шевелев Ю. А.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
4	Администратор	Шудегов С. А.	ведущий консультант	Шевелев Ю. А.	40
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
6	Участник регионального проекта	Шудегов С. А.	ведущий консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области	-	40
7	Участник регионального проекта	Власов А. Н.	Начальник	-	5
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
9	Участник регионального проекта	Шудегов С. А.	ведущий консультант отдела дорожного хозяйства	-	40

			министерства транспорта Кировской области		
10	Участник регионального проекта	Малков Ю. Н.	старший государственный инспектор УГИБДД УМВД России по Кировской области	-	10
11	Участник регионального проекта	Власов А. Н.	Начальник	-	5
Заключение контрактов жизненного цикла (Проектирование, строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, осуществляемые на условиях заключения контрактов жизненного цикла)					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Шудегов С. А.	ведущий консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области	-	40
Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев Ю. А.	Заместитель министра	Жердев А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Шудегов С. А.	ведущий консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области	-	40