УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 22.07.2019 № 6, с изм. от 30.04.2020 № 2)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Шевелев Ю.А., заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства		
Администратор регионального проекта	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Кировской области в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения в 2024 году.									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения									
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области, человек на 100 тысяч населения	основной	14	31.12.2017	12,7	11,76	10,53	9,03	6,9	4,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий.		
1.1	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	31.12.2024	Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения. Обеспечена скоординированность и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров		
2.1	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров	31.12.2024	Проведение тематических занятий (не менее 10 ежегодно) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. Повышен уровень подготовленности участников дорожного движения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях			
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения		
3.1	В Кировской области приобретено в медицинские учреждения оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих	31.12.2021	Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	опьянение веществ.		
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях		
4.1	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	31.12.2021	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.		
5.1	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий	31.12.2024	Подготовлен отчет о проведении совместных учений (не менее 1 учения в год) сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий с целью повышения квалификации сотрудников и эффективности работ по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения		
6.1	В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью	31.12.2024	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения конкурсов «Безопасное колесо», соревнований по автомногоборью
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.		
7.1	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2024	На базе общеобразовательных организаций осуществляется информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.1	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	31.12.2021	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения.			
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): деятельность в рамках направления по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры		
9.1	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.	31.12.2020	Обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность дорог и дорожной инфраструктуры

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения.							
1.1	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	*В рамках текущей деятельности управления массовых коммуникаций Кировской области*						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров							
2.1	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров	*В рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Кировской области*						
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.							
3.1	В Кировской области приобретено в медицинские учреждения оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
3.1.1	консолидированный бюджет Кировской	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области, в т.ч.:							
3.1.1.1	бюджет Кировской области	1,05	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях							
4.1	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.							
5.1	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий	*В рамках текущей деятельности управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области*						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.							
6.1	В Кировской области проведен	0,22	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	1,06

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью							
6.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,22	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	1,06
6.1.1.1	бюджет Кировской области	0,22	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	1,06
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.							
7.1	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	*В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области*						
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма							
8.1	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	*В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области*						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.							
9.1	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.	100,00	82,15*	0,00	0,00	0,00	0,00	182,15
9.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
9.1.1.1	бюджет Кировской области	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Всего по проекту, в том числе:		101,27	83,33	0,28	0,28	0,00	0,00	185,16
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		101,27	83,33	0,28	0,28	0,00	0,00	185,16
бюджет Кировской области		101,27	83,33	0,28	0,28	0,00	0,00	185,16

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Шевелев Ю.А.	заместитель министра транспорта Кировской области – начальник отдела дорожного хозяйства	Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области	5
2	Администратор проекта	Вылегжанина В.Г.	начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области	Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	участник проекта	Краев А.А.	ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области	10
В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения					
4	ответственный за достижение результата проекта	Сарманова Е.В.	заместитель начальника управления массовых коммуникаций Кировской области	Черных Е.В., начальник управления массовых коммуникаций Кировской области	5
5	участник проекта	Шиляева М.В.	заместитель начальника отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области	5
6	участник проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	участник проекта	Тарасова Л.В.	начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	5
8	участник проекта	Краев А.А.	ведущий консультант отдела транспортного комплекса министерства транспорта Кировской области	Вылегжанина В.Г., начальник отдела транспорта министерства транспорта Кировской области	10
В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров					
9	ответственный за достижение результата проекта	Ершкова М.М.	начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	5
10	участник проекта	Веретенников А.А.	начальник отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области	5
В Кировской области приобретено в медицинские учреждения оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.					
11	ответственный за достижение результата проекта	Бронников М.В.	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12	ответственный за достижение результата проекта	Бронников М.В.	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий					
13	ответственный за достижение результата проекта	Бахтин Д.В.	заместитель начальника управления защиты населения и территорий администрации Правительства и Губернатора Кировской области, начальник отдела мероприятий территориального планирования	Плетенев С.Л., начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства и Губернатора Кировской области	20
14	участник проекта	Шестаков К.В.	заместитель начальника Главного управления МЧС России (по государственной противопожарной службе)	Лихачев М.В., начальник Главного управления МЧС России по Кировской области	5
15	участник проекта	Гизатуллин М.М.	заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области	5
16	участник проекта	Сарматин А.Б.	начальник отдела мобилизационной подготовки министерства здравоохранения Кировской области	Черняев А.В., министр здравоохранения Кировской области	5
17	участник проекта	Колодкин В.М.	заместитель начальника отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области	заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области Шевелев Ю.А.	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью					
18	ответственный за достижение результата регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5
19	участник регионального проекта	Тункина К.А.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
20	участник регионального проекта	Веретенников А.А.	начальника отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)	Власов А.Н., начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области	5
21	участник регионального проекта	Шиляева М.В.	заместитель начальника отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области (по согласованию)	Веретенников А.А., начальника отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Кировской области	30
В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма					
22	ответственный за достижение результата регионального проекта	Рогачева О.В.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23	участник регионального проекта	Тункина К.А.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Рогачева О.В., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма					
24	ответственный за достижение результата регионального проекта	Барбакова Т.В.	начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5
В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.					
25	ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев Ю.А.	заместитель министра – начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Кировской области	Соколов Н.А., министр транспорта Кировской области	5
26	участник регионального проекта	Зотин С.А.	начальник департамента городского хозяйства администрации г. Кирова	Плехов Г.И., первый заместитель главы администрации г. Кирова	5

6. Дополнительная информация

Исполнители проекта	министерство транспорта Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство образования Кировской области; управление массовых коммуникаций Кировской области; управление защиты населения и территорий администрации Правительства и Губернатора Кировской области Главное управление МЧС России по Кировской области; администрация муниципального образования «Город Киров»
Пояснения и комментарии	* Сумма 82,15 млн. рублей – неиспользованный остаток прошлого года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
1	В Кировской области утвержден ежегодный межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	01.09.2019	31.12.2024	Сарманова Е.В.	Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий	ВДЛ
1.1.1	Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год	01.09.2019	30.09.2019	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2020 год разработан	РП
1.1.2	Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год с заинтересованными органами и организациями	01.10.2019	15.11.2019	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Лялин С.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2020 год согласован	РП
1.1.3	Утверждение межведомственного плана	16.11.2019	15.12.2019	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2020 год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2020 год				утвержден	
1.1	Документ утвержден	-	31.12.2019	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2020 год утвержден	К
1.2.1	Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год	01.09.2020	30.09.2020	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2021 год разработан	РП
1.2.2	Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год с заинтересованными органами и организациями	01.10.2020	15.11.2020	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2021 год согласован	РП
1.2.3	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2021 год	16.11.2020	15.12.2020	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2021 год утвержден	РП
1.2	Документ утвержден	-	31.12.2020	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2021 год утвержден	К
1.3.1	Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в	01.09.2021	30.09.2021	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В.	Межведомственный план мероприятий на 2022 год разработан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год			Тарасова Л.В. Краев А.А.		
1.3.2	Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год с заинтересованными органами и организациями	01.10.2021	15.11.2021	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2022 год согласован	РП
1.3.3	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год	16.11.2021	15.12.2021	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2022 год утвержден	РП
1.3	Документ утвержден	-	31.12.2021	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2022 год утвержден	К
1.4.1	Сбор предложений и разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год	01.09.2022	30.09.2022	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2023 год разработан	РП
1.4.2	Согласование межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год с заинтересованными органами и	01.10.2022	15.11.2022	Сарманова Е.В. Рогачева О.В. Шиляева М.В. Тарасова Л.В. Краев А.А.	Межведомственный план мероприятий на 2023 год согласован	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	организациями					
1.4.3	Утверждение межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения на 2022 год	16.11.2022	15.12.2022	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2023 год утвержден	РП
1.4	Документ утвержден	-	31.12.2022	Сарманова Е.В.	Межведомственный план мероприятий на 2023 год утвержден	К
2	В Кировской области проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров	01.01.2019	31.12.2024	Ершкова М.М.	Повышен уровень подготовленности участников дорожного движения по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	ВДЛ
2.1.1	Утверждение плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году	15.10.2019	15.11.2019	Садырина Л.Б. Веретенников А.А.	Утвержден план тематических занятий	РП
2.1.2	Подготовлено кадровое обеспечение для проведения тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020	16.11.2019	15.12.2019	Ершкова М.М.	Определены сотрудники, ответственные за проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	году				2020 году	
2.1.3	Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году	01.01.2020	25.12.2020	Ершкова М.М. Веретенников А.А.	Проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году	РП
2.1	Работы выполнены.	-	25.12.2020	Ершкова М.М.	Информационная справка. Проведено не менее 10 тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2020 году	К
2.2.1	Утверждение плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году	15.10.2020	15.11.2020	Ершкова М.М. Веретенников А.А.	Утвержден план тематических занятий	РП
2.2.2	Подготовлено кадровое обеспечение для проведения тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и	16.11.2020	15.12.2020	Ершкова М.М.	Определены сотрудники, ответственные за проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	перинатальных центров в 2021 году				и перинатальных центров в 2021 году	
2.2.3	Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году	01.01.2021	25.12.2021	Ершкова М.М. Веретенников А.А.	Проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году	РП
2.2	Работы выполнены.	-	25.12.2021	Ершкова М.М.	Информационный отчет. Проведено не менее 10 тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2021 году	К
2.3.1	Утверждение плана тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году	15.10.2021	15.11.2021	Ершкова М.М. Веретенников А.А.	Утвержден план тематических занятий	РП
2.3.2	Подготовлено кадровое обеспечение для проведения тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных	16.11.2021	15.12.2021	Ершкова М.М.	Определены сотрудники, ответственные за проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году				учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году	
2.3.3	Проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году	01.01.2022	25.12.2022	Ершкова М.М. Веретенников А.А.	Проведены тематические занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году	РП
2.3	Работы выполнены.	-	25.12.2022	Ершкова М.М.	Информационный отчет. Проведено не менее 10 тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе лечебных учреждений, родильных домов и перинатальных центров в 2022 году	К
3	В Кировской области приобретено в медицинские учреждения оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.	01.07.2019	31.12.2021	Бронников М.В.	Повышена эффективность работы по выявлению лиц, находящихся в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения	ВДЛ
3.1.1	Включение закупки в план закупок	01.07.2019	20.07.2019	Бронников М.В.	Отчет о результатах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
3.1.2	Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	01.08.2019	30.09.2019	Бронников М.В.	Отчет о результатах из реестра контрактов	РП
3.1.3	Приемка и оплата поставленных хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.	30.09.2019	31.12.2019	Бронников М.В.	Акт приемки товара	РП
3.1	Товар приобретен.	-	31.12.2019	Бронников М.В.	Отчет о результатах. Приобретены хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	К
3.2.1	Включение закупки в план закупок	01.07.2020	20.07.2020	Бронников М.В.	Отчет о результатах	РП
3.2.2	Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	01.08.2020	30.09.2020	Бронников М.В.	Отчет о результатах из реестра контрактов	РП
3.2.3	Приемка и оплата поставленного оборудования для выявления состояния опьянения в	30.09.2020	31.12.2020	Бронников М.В.	Акт приемки товара	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.					
3.2	Товар приобретен.	-	31.12.2020	Бронников М.В.	Отчет о результатах. Приобретено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	К
3.3.1	Включение закупки в план закупок	01.07.2021	20.07.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах	РП
3.3.2	Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	01.08.2021	30.09.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах из реестра контрактов	РП
3.3.3	Приемка и оплата поставленного оборудования для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.	30.09.2021	31.12.2021	Бронников М.В.	Акт приемки товара	РП
3.3	Товар приобретен.	-	31.12.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах. Приобретено оборудование для выявления состояния	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	
4	В Кировской области медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	01.01.2020	31.12.2021	Бронников М.В.	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	ВДЛ
4.1.1	Включение закупки в план закупок	01.07.2021	20.07.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах	РП
4.1.2	Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	01.08.2021	30.09.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах из реестра контрактов	РП
4.1.3	Приемка и оплата поставленного автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	30.09.2021	31.12.2021	Бронников М.В.	Акт приемки товара	РП
4.1	Товар приобретен.	-	31.12.2021	Бронников М.В.	Отчет о результатах. Приобретен автомобиль скорой медицинской помощи	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.	
5	В Кировской области проведены совместные учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	31.12.2024	Бахтин Д.В.	Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.	ВДЛ
5.1.1	Разработка плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году	15.10.2019	15.11.2019	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Разработан план совместных учений	РП
5.1.2	Утверждение плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в	16.11.2019	15.12.2019	Бахтин Д.В.	Утвержден план совместных учений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	2020 году					
5.1.3	Проведение не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году	01.01.2020	25.12.2020	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Проведены не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2020 году	РП
5.1	Мероприятие проведено.	-	25.12.2020	Бахтин Д.В.	Информационный отчет. Проведено не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году	К
5.2.1	Разработка плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в	15.10.2020	15.11.2020	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Разработан план совместных учений на 2021 год	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	2021 году					
5.2.2	Утверждение плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году	16.11.2020	15.12.2020	Бахтин Д.В.	Утвержден план совместных учений на 2021 год	РП
5.2.3	Проведение не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году	01.01.2021	25.12.2021	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Проведены не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2021 году	РП
5.2	Мероприятие проведено.	-	25.12.2021	Бахтин Д.В.	Информационный отчет. Проведено не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					2021 году	
5.3.1	Разработка плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году	15.10.2021	15.11.2021	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Разработан план совместных учений на 2022 год	РП
5.3.2	Утверждение плана проведения совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году	16.11.2021	15.12.2021	Бахтин Д.В.	Утвержден план совместных учений на 2022 год	РП
5.3.3	Проведение не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году	01.01.2022	25.12.2022	Бахтин Д.В. Шестаков К.В. Гизатуллин М.М. Сарматин А.Б. Краев А.А.	Проведены не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
5.3	Мероприятие проведено.	-	25.12.2022	Бахтин Д.В.	Информационный отчет. Проведено не менее одного совместного учения сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, в 2022 году	К
6	В Кировской области проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью	01.01.2019	31.12.2024	Рогачева О.В.	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма посредством проведения слетов, конкурсов, соревнований по различным вопросам безопасности движения	ВДЛ
6.1.1	Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2019 году	01.01.2019	01.04.2019	Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А.	График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2019 году	РП
6.1.2	Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»,	01.04.2019	30.09.2019	Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А.	Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году				автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»	
6.1.3	Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году	01.04.2019	30.09.2019	Рогачева О.В. Книга Л.В. Веретенников А.А.	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году	РП
6.1	Мероприятия проведены.	-	31.10.2019	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2019 году	К
6.2.1	Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2020 году	01.01.2020	01.04.2020	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2020 году	РП
6.2.2	Подготовка материально-технического обеспечения	01.04.2020	30.09.2020	Рогачева О.В. Тункина К.А.	Подготовлено распоряжение министерства образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году			Веретенников А.А.	Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»	
6.2.3	Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году	01.04.2020	30.09.2020	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году	РП
6.2	Мероприятия проведены.	-	31.10.2020	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2020 году	К
6.3.1	Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского	01.01.2021	01.04.2021	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо»,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
	первенства по автомногоборью в 2021 году				Всероссийского первенства по автомногоборью в 2021 году	
6.3.2	Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году	01.04.2021	30.09.2021	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»	РП
6.3.3	Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году	01.04.2021	30.09.2021	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году	РП
6.3	Мероприятия проведены.	-	31.10.2021	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2021 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
6.4.1	Определение сроков проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2022 году	01.01.2022	01.04.2022	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	График проведения регионального и всероссийского этапов конкурса «Безопасное колесо», Всероссийского первенства по автомногоборью в 2022 году	РП
6.4.2	Подготовка материально-технического обеспечения проведения регионального этапа и участия команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2022 году	01.04.2022	30.09.2022	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	Подготовлено распоряжение министерства образования Кировской области о направлении команд региона для участия во Всероссийском первенстве по автомногоборью, Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо». Созданы материально-технические условия для проведения регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»	РП
6.4.3	Проведение регионального этапа и участие команды региона во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2022 году	01.04.2022	30.09.2022	Рогачева О.В. Тункина К.А. Веретенников А.А.	Организовано проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в результате участия детей в конкурсе «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2022 году	РП
6.4	Мероприятия проведены.	-	31.10.2022	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью в 2022 году	
7	В Кировской области проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2024	Рогачева О.В.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется информирование родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.	ВДЛ
7.1.1	Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Рогачева О.В. Тункина К.А.	Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году.	РП
7.1	Мероприятие проведено.	-	31.12.2019	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году	К
7.2.1	Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Рогачева О.В. Тункина К.А.	Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году	РП
7.2	Мероприятие проведено.	-	31.12.2020	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведено областное	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году	
7.3.1	Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Рогачева О.В. Тункина К.А.	Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году	РП
7.3	Мероприятие проведено.	-	31.12.2021	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году	К
7.4.1	Проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Рогачева О.В. Тункина К.А.	Организовано проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 году	РП
7.4	Мероприятие проведено.	-	31.12.2022	Рогачева О.В.	Информационный отчет. Проведено областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2022 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
8	В Кировскую область поставлены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.01.2019	31.12.2021	Барбакова Т.В.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	ВДЛ
8.1.1	Направление бюджетной заявки на предоставление материально-технических ресурсов, приобретаемых за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральной «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»	01.01.2019	01.07.2019	Стяжкин С.В.	Бюджетная заявка	РП
8.1.2	Передача материально-технических ресурсов на ответственное хранение	01.02.2020	01.03.2020	Барбакова Т.В.	Договор на ответственное хранение	РП
8.1.3	Передача материально-технических ресурсов в собственность Кировской области	01.04.2020	01.11.2020	Барбакова Т.В.	Акты приема-передачи объектов нефинансовых активов	РП
8.1	Товар приобретен.	-	31.12.2020	Барбакова Т.В.	Информационный отчет. Приобретены и переданы организациям, осуществляющим обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, технические средства	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					обучения, наглядные учебные и методические материалы	
9	В Кировской области выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.	01.01.2019	31.12.2020	Шевелев Ю.А.	В Кировской области обеспечено безопасное участие пешеходов в дорожном движении, пассивная и послеаварийная безопасность дорог и дорожной инфраструктуры. Подготовлен отчет в МВД России.	ВДЛ
9.1.1	Заключение контрактов на выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий	01.08.2019	15.08.2019	Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И.	Контракты заключены	РП
9.1.2	Выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий	01.08.2019	15.11.2019	Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И.	Работы проведены	РП
9.1.3	Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий	16.11.2019	25.12.2019	Шевелев Ю.А. Леонтьев С.И.	Отчет подготовлен	РП
9.1.	Мероприятия проведены.	-	31.12.2019	Шевелев Ю.А.	Отчет о выполненных мероприятиях. Выполнены мероприятия по развитию системы организации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[1]
		начало	окончание			
					движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий в 2019 году	
9.2.1.	Выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий	01.05.2020	30.07.2020	Шевелев Ю.А. Зотин С.А.	Работы проведены	РП
9.2.2.	Подготовка отчетных материалов по выполнению мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий	01.08.2020	25.08.2020	Шевелев Ю.А. Зотин С.А.	Отчет подготовлен	РП
9.2.	Мероприятия проведены.	-	31.12.2020	Шевелев Ю.А.	Отчет о выполненных мероприятиях. Выполнены мероприятия по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий в 2020 году	К

[1] ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор проекта
РП – руководитель проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области»

Дополнительные показатели отсутствуют

_____